

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme von **KWL-Anlagen** (Kontrollierte Wohnungslüftung)

Sehr geehrte Damen und Herren

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung von Ihrer KWL-Anlage die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen.

Wir bitten Sie, uns diese ausgefüllte Checkliste beim Abruf der Inbetriebnahme per Fax oder Mail zuzustellen. Noch einfacher und schneller geht es online unter www.meiertobler.ch/ibn. Sie helfen uns zudem, wenn Sie uns möglichst genau allgemeine Angaben zur Anlage machen können. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise ohne dieses Formular keine Inbetriebnahme terminieren können und wir eine Inbetriebnahme aufgrund nicht erfüllter Anforderungen ablehnen und den daraus resultierenden Aufwand separat verrechnen müssen.

Abruf und Terminvereinbarung:

Telefon-Nr.: **0800 846 846**
Fax-Nr.: **044 806 44 55**
Email: service.heizen@meiertobler.ch

Abruffrist: Min. 3 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Checkpunkte für alle KWL-Anlagen:

- ja / nein Die Geräte- und Anlagekomponenten sowie das Verteilsystem müssen bauseitig fertig installiert, betriebsbereit und funktionsfähig sein und den Projektierungsunterlagen entsprechend eingebunden sein.
- ja / nein Die Einbindung des KWL-Lüftungsgerätes in die Lüftungsanlage entspricht den Projektierungsunterlagen und Herstellervorgaben.
- ja / nein Alle elektrischen Komponenten sind gemäss Elektroschema dauerhaft angeschlossen (bei prov. Ausführung wird jegliche Haftung und Garantie abgelehnt), das Rechtsdrehfeld wurde kontrolliert, alle Fühler sind vorhanden und richtig angeschlossen.
- ja / nein Alle Komponenten der Lüftungsanlage sind nach den SWKI und VDI Richtlinien installiert.
- ja / nein Die vom Hersteller vorgegebenen Mindestabstände für Servicearbeiten werden eingehalten und die Geräteöffnungen sind frei zugänglich.
- ja / nein Das Lüftungsgerät ist gereinigt und alle Installationsrückstände sind entfernt.
- ja / nein Das Luftverteilsystem wurde vor der IBN gereinigt und eine Hygienekontrolle durchgeführt.
- ja / nein Die Luftfilter entsprechen den Herstellervorgaben und wurden auf Verschmutzung kontrolliert oder ggf. ersetzt.
- ja / nein Die Luftmengenbilanz und / oder die Pläne mit den relevanten Angaben für eine Systemabnahme sind vorhanden oder werden spätestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme abgegeben.

Wichtige Hinweise:

- Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.
- Voraussetzung für die Übernahme der Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch die Meier Tobler AG.
- Durch die Inbetriebnahme der KWL-Anlage wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden.
- Verschmutzte Filter werden vor der Inbetriebnahme ersetzt und separat verrechnet.
- Die Betriebszeiten müssen bekannt sein und die für das Bauobjekt verantwortliche Person der Installationsfirma muss auf der Anlage anwesend sein.
- Wir behalten uns vor, weitere Interventionen und Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden sollten, in Rechnung zu stellen.

Auftragsnummer _____

Auftraggeber _____

Kontaktperson für Terminkoordination _____

Telefonnummer der Kontaktperson _____

E-Mail der Kontaktperson _____

Adresse der Anlage:
Strasse Nr. _____
PLZ/Ort _____

Wunschtermin für die Inbetriebnahme _____

Alternativtermine (mindestens 2) _____

Ort / Datum:

Unterschrift des Auftragsgebers:
