

**“ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА” ОНӨААТҮГ-ЫН 2026 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

2026 оны 05 дугаар сарын 27

Улаанбаатар хот

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилт от түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт	Гүйцэтг элийн хувь
1	2	3	4	5	7	8	9
НЭГ. БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2025-2028 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1. Хүүхэд бүрд чанартай, хүртээмжтэй боловсрол эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.							
1	Арга хэмжээ:1.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах түрээслэх замаар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, гэртэйгээ ойрхон суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. СТ:1.1.2, ДЗДҮАХ:1.3.2, 3.2.1.	Дүүргийн төсөв	Шинээр барих, өргөтгөх, засварлах сургууль цэцэрлэгийн тоо	2	5	Арга хэмжээний хүрээнд 5 гэрээт ажил буюу “Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын засварын ажил” “Боловсролын байгууллагад шаардлагатай засварын ажил”, “Цэцэрлэгийн барилга барих ажил”, “Боловсролын байгууллагуудад хашаа хайс суурилуулах ажил”, ЕБС-иудад спорт заалны шалны засварын ажил багц -01, 02, 03 төслүүдэд батлагдсан зураг төсөв, ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Төсөл арга хэмжээний тоо -5	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлнэ.							
2	Арга хэмжээ:1.2.1. Эрүүл мэндийн байгууллагын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, засвар үйлчилгээг хийх зэрэг хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, тусламж үйлчилгээний нэр, төрөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.	Дүүргийн төсөв	Засвар үйлчилгээ хийх эрүүл мэндийн байгууллагын тоо	1	1	Арга хэмжээний хүрээнд “Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил”-д батлагдсан зураг төсөв, ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Төсөл арга хэмжээний тоо -1	100

	СТ:1.2.2, ДЗДҮАХ: 1.3.1.						
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3. Иргэдийн амар тайван амьдрахад таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.							
3	Арга хэмжээ:1.3.1. Гэрэлтүүлгийг сайжруулах, гэрэлтүүлэггүй болон доголдол тасалдалтай хэсгүүдэд бүрэн гэрэлтүүлэг хийх мөн өөрийн өнгө төрх бүхий гэрэлт гудамжнуудыг байгуулна. СТ:2.2.1, ДЗДҮАХ:2.3.3.	Дүүргийн төсөв	Гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлын тоо	1	4	Арга хэмжээний хүрээнд 4 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Одоогийн байдлаар 2 төсөл арга хэмжээ буюу “Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэрэлтүүлгийн ажил”, “Явган хүний гарцын гэрэлтүүлгийн ажил”-д батлагдсан зураг төсөв, ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 2 төслийн гэрээ захиалагч талаас ирээгүй байна. Төсөл арга хэмжээний тоо-2	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4. Иргэдийн нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах, соёл ахуйн үйлчилгээ хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.							
4	Арга хэмжээ: 1.4.1. Гэр хорооллын бүсэд гэр бүлээрээ үйлчлүүлэх таатай орчныг бүрдүүлсэн “Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний төв төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ. СТ:4.3.1, ДЗДҮАХ:4.2.1	Дүүргийн төсөв	Үйлчилгээний төвийн тоо	-	2	Арга хэмжээний хүрээнд 2 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Өнөөдрийн байдлаар “Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (10-р хороо)”, “Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (22-р хороо)” төслүүд газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. Төсөл арга хэмжээний тоо -2	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.5. Иргэдийн орон сууцны бүс болон гэр суурьшлын бүсийн инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулна.							
5	Арга хэмжээ:1.5.1. Гудамж, авто замуудын нэгдсэн цогц төлөвлөлтөөр замыг барьж байгуулна. СТ:4.3.2, ДЗДҮАХ:2.1.1	Дүүргийн төсөв	Төслийн тоо	-	6	Арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгдсөн 6 төсөл арга хэмжээний 5 буюу авто зам шинээр барих ажлуудад Нийслэлийн замын хөгжлийн газар хяналт хэрэгжүүлнэ. 1 төсөл арга хэмжээ буюу “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг засварлаж, автозамын нөхцөл сайжруулах ажил”-д батлагдсан ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж,	100

						норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Төсөл арга хэмжээний тоо -1	
6	Арга хэмжээ:1.5.2. Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат, дээвэр засвар, дулаан алдагдлыг бууруулах төслийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. СТ:4.3.3, ДЗДҮАХ:2.2.1	Дүүргийн төсөв	Төслийн тоо	1	5	Арга хэмжээний хүрээнд “Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад, дээвэр засварын 5 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Өнөөдрийн байдлаар дээвэр засварын 2 төсөл, гадна фасадын төсөлд батлагдсан зураг төсөв, ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 1 төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас ирээгүй байна. Төсөл арга хэмжээний тоо-1	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.6 Гэр суурьшлын бүсийн оновчтой төлөвлөлтийг дэмжинэ.							
7	Арга хэмжээ: 1.6.1. Орчны тохижилтыг сайжруулж, явган замын орчныг сайжруулах, дугуйн замын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гадна зам талбайн ашиглалтын нөхцөлийг сайжруулна. СТ:4.4.4, ДЗДҮАХ:2.1.1	Дүүргийн төсөв	Төслийн тоо	2	3	Арга хэмжээний хүрээнд 3 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Өнөөдрийн байдлаар 1 арга хэмжээ буюу “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил”-д батлагдсан зураг төсөв, ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 2 төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас ирээгүй байна. Төсөл арга хэмжээний тоо-1	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эргэлтэд оруулах, хоггүй эрүүл орчин бүхий дүүрэг болно.							
8	Арга хэмжээ: 1.7.1. Дүүргийн хэмжээнд хог хаягдлын менежментийн бодлогыг сайжруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. СТ:4.5.1, ДЗДҮАХ:5.3.2.	Дүүргийн төсөв	Төслийн тоо	-	2	Төлөвлөгдсөн 2 төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй байна.	-
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8 Иргэн төвтэй мэргэшсэн төрийн албыг хөгжүүлнэ.							
9	Арга хэмжээ: 1.8.1. Жил бүрийн төрийн албан хаагчдыг	-	Сургалтын төлөвлөгөө	-	1	Байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөөг	100

	чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөө батлан ажиллана. СТ:5.2.3					баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Эхний хагас жилийн байдлаар ажилтан албан хаагчдыг нийт 14 сургалтад хамруулж ажиллав. Сургалтын төлөвлөгөө -1	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.9 Цахим засаглал, төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.							
10	Арга хэмжээ: 1.9.1. Цахим хэлбэрт оруулж болох төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. СТ:5.3.2	-	Төрийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн тоо	-	1	Байгууллагын вэб хуудсанд техник хяналт хэрэгжүүлэх ажилтай холбоотой цахим хэлбэрт оруулж болох үйлчилгээ нэвтрүүлэхээр судалгаа хийж байна. Хэрэгжилт 50 хувь	100
ХОЁР. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1. Монгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдүүлж, түүний хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.							
11	Арга хэмжээ: 2.1.1. Байгууллагын болон ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагнах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.	-	Төлөвлөгөөний тоо	10	11	Байгууллагын болон ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталгаажуулан, гүйцэтгэлийн тайланг сар, хагас жилээр тайлагнах, дүгнэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллав. Төлөвлөгөөний тоо-11, Тайлангийн тоо-10 Хэрэгжилт 100 хувь.	100
		-	Тайлангийн тоо	15	24		
		-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100		
12	Арга хэмжээ: 2.1.2. Байгууллагын зорилго, зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн дүрэм, журам болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.	-	Дүрэм, журмын тоо	14	4	Байгууллагын зорилго зорилтын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 4 журмыг боловсруулан баталгаажуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Батлагдсан журмын тоо-4	100
		-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100		
13	Арга хэмжээ: 2.1.3. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх, батлуулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана.	-	Гэрээ хэлцлийн тоо	15	15	Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх, хэрэгжилтийг хангуулах, дүгнэх ажлыг гүйцэтгэхэд Монгол Улсын хууль, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажилласан. Гэрээ-1	100
		-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100		

14	Арга хэмжээ: 2.1.4. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дотоод удирдлагын нэгдсэн систем (erp.ulaanbaatar.mn)-аар явуулж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дүрэм, журамд нийцүүлж баримт бичгийн MNS 5140:1,2,3:2021 стандартыг мөрдөж ажиллана.	-	Ирсэн бичгийн тоо	276	276	Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дотоод удирдлагын нэгдсэн систем (erp.ulaanbaatar.mn)-аар тогтмол хөтөлж баримт бичгийн MNS 5140:1,2,3-2021 стандартыг мөрдөн ажиллав. 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт ирсэн албан бичгийн тоо-50, явсан албан бичгийн тоо-100 Албан бичиг шийдвэрлэлт 98,89 хувь.	98,89
		-	Явсан бичгийн тоо	133	133		
15	Арга хэмжээ: 2.1.5. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2024 оны 214 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ыг албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу баримт боловсруулан ажиллана.	-	Баримт бичгийн тоо	50	50	Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2024 оны 214 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-нд нийцүүлэн баталсан байгууллагын “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Хэрэгжилт 100 хувь.	100
16	Арга хэмжээ: 2.1.6. Баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомж, хос бичгийн зөв бичгийн дүрэм, стандартад заасан шаардлагын дагуу зохион бүрдүүлж, түүний үнэн зөв, албан ёсны хүчинтэй байдлыг ханган боловсруулж, баримтжуулан ажиллана.	-	Албан бичгийн тоо	82	82	Байгууллагын баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомж, хос бичгийн зөв бичгийн дүрэм, стандартад заасан шаардлагын дагуу зохион бүрдүүлж, үнэн зөв, албан ёсны хүчинтэй байдлыг ханган ажиллав. 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 62 баримт бичиг хос бичгээр хөтлөн ажиллав. Явуулсан албан бичиг -30 Тушаалын тоо-32	100
		-	Тушаалын тоо	46	46		
17	Арга хэмжээ: 2.1.7. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд өргөдөл, гомдлыг зөрчил гаргахгүй, хугацаа хэтрүүлэхгүйгээр шийдвэрлэж,	-	Өргөдөл гомдлын тоо	18	18	Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана. Эхний хагас жилийн байдлаар өргөдөл гомдол бүртгэгдээгүй байна.	100

	давтан гомдол гаргах нөхцөлийг бууруулж ажиллана.						
18	Арга хэмжээ: 2.1.8. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Засгийн газрын 2024 оны “Ёс зүйн хэм хэмжээ батлах тухай” 109 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”-г хэрэгжүүлэн ажиллана.	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Байгууллагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Засгийн газрын 2024 оны “Ёс зүйн хэм хэмжээ батлах тухай” 109 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”-нд нийцүүлэн батлагдсан байгууллагын “Ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Эхний хагас жилийн байдлаар ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан.	100
19	Арга хэмжээ: 2.1.9. Иргэд, гүйцэтгэгч байгууллагад төрийн үйлчилгээ хүргэхдээ хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй байх байгууллага бүр Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага хүлээлгэн, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Байгууллагын ёс зүйн хорооноос ажилтнуудад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийг таниулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж ажиллав. Арга хэмжээний тоо-1	100
20	Арга хэмжээ: 2.1.9. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллана.	-	Арга хэмжээний тоо	1	1	Ажил үүргээ хэрэгжүүлэхдээ авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь үнэн зөв мэдүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын удирдлагын ХАСХОМ-ийг бөглөж баталгаажуулан Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлж ажиллав. мөн байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг Авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулж	100

						ажилласан. Баталгаажуулан хүргүүлсэн ХАСХОМ-1 Арга хэмжээний тоо-1	
21	Арга хэмжээ: 2.1.10. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр гарсан дүрэм, журам, зааврыг мөрдүүлж ажиллана.	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нийцүүлэн баталсан журмын хэрэгжилтийг ханган дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээнд техник хяналт хэрэгжүүлэхэд мөрдлөг болгон төслийн талбайд болон Инженер техникийн ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч ажиллав.	100
22	Арга хэмжээ: 2.1.11. Байгууллагын баримт бичгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2025 оны А/100 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын дагуу ангилан төрөлжүүлж албан хэрэг болон нөхөн бүрдүүлэлт хийж хадгаламжийн нэгжийг бүрэн бүрдэлтэй архивд хүлээн авч ажиллана.	-	Хадгаламжийн нэгжийн тоо	54	54	Байгууллагын баримт бичгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2025 оны А/100 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын дагуу ангилан төрөлжүүлж архивлан ажиллах ажлын хүрээнд 2025 оны 85 боть архивлаж ажиллав. 2026 оны үйл ажиллагааны баримт бичгийг ХХНЖ-ын дагуу бүрдүүлэн ажиллав.	100
23	Арга хэмжээ: 2.1.12. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллана.	-	Арга хэмжээний тоо	-	1	Ажилтнуудад “Гэмт хэрэг, хууль зөрчлийг мэдээлэх үүрэг”-ийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж ажиллав. Арга хэмжээний тоо-1	100
ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ОЛГОГДСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.							
24	Арга хэмжээ: 3.1.1. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 12 зорилт, 44 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.2.	Дүүргийн төсөв	Төсөл арга хэмжээний тоо	7 зорилт, 45 төсөл арга хэмжээ	12 зорилт, 44 төсөл арга хэмжээ	Эхний хагас жилийн байдлаар 32 төсөл арга хэмжээнд Барилгын тухай хууль, барилгын норм ба дүрэм, стандарт, техник хяналт хэрэгжүүлэх журам, ажлын даалгавар, батлагдсан зургийн дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллав.	100

						Төсөл арга хэмжээний тоо-32	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2. Дүүргийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан жил бүрийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж санал хүргүүлнэ.							
25	Арга хэмжээ: 3.2.1. Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2020-2025 онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын суурь судалгаа боловсруулна. ЗА-ны дүрмийн: 2.3.	-	Суурь судалгааны тоо	1	1	2020-2025 онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын суурь судалгааг боловсруулан ажиллаж байна. (хөрөнгө оруулалтын төрөл, хороо, байршлаар) Судалгаа-1	90
26	Арга хэмжээ: 3.2.2. Өмнөх онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын судалгаан дээр үндэслэн 2027 оны бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал хүргүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.3.	-	Саналын тоо	1	1	Өмнөх онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын судалгаан дээр үндэслэн 2027 оны бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал хүргүүлж ажиллана.	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.3. Дүүргийн бүтээн байгуулалт, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, тодотгол шинэчлэл хийх үндэслэл, санал дүгнэлт гаргах, төсөл төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, ажлыг зохион байгуулна.							
27	Арга хэмжээ: 3.3.1. Баянгол дүүргийн 2026 оны төсвийн жилийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээнд дээд газраас ирсэн чиглэлийн дагуу тодотгол хийгдэх бүрд үндэслэл, санал дүгнэлт хүргүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.4.	-	Санал дүгнэлтийн тоо	1	1	Баянгол дүүргийн 10, 22 дугаар хороонд хэрэгжиж буй “Ахуйн үйлчилгээний барилга барих” төслийг хэрэгжүүлэхэд сонгосон газрын релефээс хамааран (усан хангамж, цэвэрлэх байгууламжийн шийдэл, суурийн хийцлэл) гэрээний төсөвт өртөг нэмэгдэх талаар санал хүргүүлж ажилласан. Саналын тоо-1	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4. Улс, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн хяналтыг гэрээний үндсэн холбогдох журмын дагуу тавьж ажиллана.							
28	Арга хэмжээ: 3.4.1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 24 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.5	Дүүргийн төсөв	Төсөл арга хэмжээний тоо	17	24	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн 24 төсөл арга хэмжээнээс 10 төсөл арга хэмжээний гэрээг хүлээн авч захиалагчийн техник хяналтыг Барилгын тухай хууль, БНБД, норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн	100

						техник хяналт хэрэгжүүлэх журмын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллав. Төсөл арга хэмжээний тоо-10	
29	Арга хэмжээ: 3.4.2. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдэх 16 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.5.	Дүүргийн төсөв	Төсөл арга хэмжээний тоо	9	16	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдэх 16 төсөл, арга хэмжээнд Барилгын тухай хууль, БНБД, норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журмын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллав. 8 төсөл арга хэмжээний ажил бүрэн хийгдэн дуусч, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажилласан. 2 төсөл арга хэмжээний газар чөлөөлөлт шийдэгдээгүй ажил удааширсан. Хэрэгжилтийн дундаж 52.1 хувь	100
30	Арга хэмжээ: 3.4.3. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 3 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.5.	Дүүргийн төсөв	Төсөл арга хэмжээний тоо	1	3	Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн 3 төсөл арга хэмжээнээс өнөөдрийн байдлаар 1 гэрээт ажил захиалагч талаас хүлээн авч захиалагчийн техник хяналтыг батлагдсан зураг төсөв, БНБД, норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журмын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллав. 2 төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй байна. Төсөл арга хэмжээний тоо-1	100
31	Арга хэмжээ: 3.4.4. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдэх 1 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлнэ. ЗА-ны дүрмийн: 2.5.	Дүүргийн төсөв	Төсөл арга хэмжээний тоо	4	1	Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдэх 1 төсөл арга хэмжээ буюу Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай засварын ажилд батлагдсан зураг төсөв, БНБД, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журмын дагуу техник хяналт хэрэгжүүлэн ажиллав. Төслийн ажил	100

						бүрэн дуусч байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажилласан. Төсөл арга хэмжээний тоо-1	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төслийн ажлын даалгавар боловсруулах, тооцоолох, гэрээ хийх мөн холбогдох байгууллага, хэлтэс албатай захиалагчийн өмнөөс үйл ажиллагааг уялдуулж ажиллана.							
32	Арга хэмжээ: 3.5.1. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төслийн ажлын даалгаварт санал хүргүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.6.	-	Саналын тоо	0	1	Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 14 төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар боловсруулахад санал хүргүүлж ажилласан. Саналын тоо-14	100
33	Арга хэмжээ: 3.5.2. Төслийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүний нөөц, хүчин чадлын инженерчлэлийн тооцоолол хийж санал хүргүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.6.	-	Саналын тоо	7	7	Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажлын ажлын даалгавар, зураг төсөвт тусгагдаагүй газар зүйн байршлаас хамаарч борооны ус зайлуулах сувгийн инженерчлэлийн тооцооллоор шугамын хөндлөн огтлолыг гарган угсралтын ажилд санал хүргүүлж ажиллав. Саналын тоо-1	100
34	Арга хэмжээ: 3.5.3. Захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гэрээ, хэлцэл хийх ажлын хэрэгжилтэд холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.6.	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай “Дүүргийн төсвийн хөрөнгө болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээг 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан. Дээрх гэрээний дагуу төсөл арга хэмжээнд Барилгын тухай хууль, БНБД, норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журмын дагуу захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэн ажиллав. Хэрэгжилт 100 хувь	100

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.6 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн талаар, өмнө жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар сургалт, зохион байгуулж ажиллана.							
35	Арга хэмжээ: 3.6.1. Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хийж хэрэгжүүлсэн, одоо хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ, дараа онд хийгдэх гэсэн байдлаар мэдээлэл бэлтгэн дүүргийн 34 хороодын Иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгуулж, мэдээллээр хангаж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.7.	-	Сургалтын тоо	0	1	Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар 34 хороодын Засаг дарга нарт 2026 оны 08 дугаар сард мэдээлэл сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн удирдамж, хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 60 хувь	100
36	Арга хэмжээ: 3.6.2. Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хийж хэрэгжүүлсэн, одоо хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ, дараа онд хийгдэх гэсэн байдлаар мэдээлэл бэлтгэн дүүргийн 34 хороодын Засаг дарга нарт сургалт зохион байгуулж, мэдээллээр хангаж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.7.	-	Сургалтын тоо	8	1	Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар 34 хороодын Засаг дарга нарт 2026 оны 08 дугаар сард мэдээлэл сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн удирдамж, хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 60 хувь	100
37	Арга хэмжээ: 3.6.3. Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хийж хэрэгжүүлсэн, одоо хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ, дараа онд хийгдэх гэсэн байдлаар мэдээлэл бэлтгэн дүүргийн 34 хороодын СӨХ, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллана.	-	Мэдээллийн тоо	0	34	Төлөвлөлт гүйцэтгэл, удирдлагын хэлтэстэй хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар 34 хороодын Засаг дарга нарт 2026 оны 08 дугаар сард мэдээлэл сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн удирдамж, хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 60 хувь	100

	ЗА-ны дүрмийн: 2.7.						
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.7. Материаллаг баазыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаагаа өргөтгөх чиглэлээр гадаадын хандив, зээл тусламжийн хөрөнгөөр төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллана.							
38	Арга хэмжээ: 3.7.1. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж олон улсын төсөл хөтөлбөрийн судалгаа хийж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.8.	-	Судалгааны тоо	1	1	Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх ажлын хүрээнд техник хяналт хэрэгжүүлэх чиглэлээр Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, байгуулалтын газартай туршлага судлах, хамтран ажиллахаар албан хүсэлтийг хүргүүлэн ажилласан. Хүргүүлсэн албан хүсэлт -1	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.8. Дүүргийн төлөвлөлтийн хэлтэс, иргэдэд мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж ажиллана.							
39	Арга хэмжээ: 3.8.1. Дүүргийн холбогдох газар хэлтэс, албадын хүсэлтийн дагуу мэргэжил арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.9.	-	Дэмжлэг үзүүлж ажилласан тоо	24	24	Эхний хагас жилийн байдлаар дүүргийн холбогдох газар, хэлтэс, албадаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооны байр, Шинэ өргөө ОНӨТҮГ-ын барилга, гадна талбай, Баянгол дүүргийн 182 дугаар сургуулийн барилга байгууламж, “Түгээмэл хөгжлийн төв”-ийн орчны тохижилтын ажлуудад дүгнэлт, 13 дугаар сургуулийн спорт заалны шилэн цонх, 21-р хорооны халуун усны барилга байгууламжид хэмжилт хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласан Дэмжлэг үзүүлж ажилласан тоо-6	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.9. Ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрлөх нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээг авч, мэргэжлийн чиглэлээр зааварчилгаа, сургалтыг зохион байгуулна.							
40	Арга хэмжээ: 3.9.1. Байгууллагын ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулна. ЗА-ны дүрмийн: 2.10.	-	Гаднаас авах сургалтын тоо	8	10	Эхний хагас жилийн байдлаар Ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Хэрэглээний программын сургалт, Хувь хүний хөгжлийн сургалт, ХАБЭА-н сургалт, “eDoc3 системийг сайжруулах, V.1.0.9.1 хувилбарыг хөгжүүлж, нэвтрүүлэх сургалт 1, 2, 3, “Төрийн цахим үйлчилгээний	100

						системд нээлттэй мэдээлэл байршуулах, тайлан илгээх арга зүйн сургалтуудад ажилтнуудыг хамруулж ажилласан. Сургалтын тоо-7 Хэрэгжилт 100 хувь	
		-	Дотоод сургалтын тоо	5	5	Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх дотоод сургалтууд зохион байгуулах ажлын хүрээнд Байгууллагын дотоод журам түүний хэрэгжилтийн сургалт, Захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх шинэчилсэн журмын сургалт, Албан хэрэг хөтлөлт түүний хэрэгжилтийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийг таниулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, жендерийн эрх тэгш байдлын тухай, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, “Гэмт хэрэг, хууль зөрчлийг мэдээлэх үүрэг”-ийн талаарх сургалтуудыг зохион байгуулж ажиллав. Сургалтын тоо-7 Хэрэгжилт 100 хувь	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.10. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ							
41	Арга хэмжээ: 3.10.1. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 2.11.	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Дэмжлэг, урамшуулал: Байгууллагын дотоод журмын хүрээнд: - цалин, хөлс - шагнал, урамшуулал, -тусламж, дэмжлэг олгох зэрэг ажилтан, албан тушаалтны нийгмийн асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэж ажиллав.	100

						Тусламж дэмжлэг олгосон ажилтан -1	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.11. Албанд шинээр үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө олж авах, бүртгэх, акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдах асуудлыг дүүргийн Засаг дарга, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт санал хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.							
42	Арга хэмжээ: 3.11.1. Албанд шинээр үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө олж авах, бүртгэх, акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдах асуудлыг дүүргийн Засаг дарга, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт санал хүргүүлж ажиллана. ЗА-ны дүрмийн: 4.4.12.	-	Саналын тоо	2	2	2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар албанд шинээр үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө олж аваагүй бөгөөд акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх ажил хийгдээгүй болно.	100
ДӨРӨВ. ДЭЭД ГАЗРААС ИРСЭН ТОГТООЛ, ШИИДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.1. Дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэр, үүрэг даалгаврыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжилтийг хангах							
43	Арга хэмжээ: 4.1.1. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавихдаа гэрээний үүргийн хуваарь, ажлын тоо хэмжээний дагуу ажлын гүйцэтгэл, чанарт байнгын хяналтыг тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүр арилгуулах арга хэмжээ авах, гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан тохиолдолд уг аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх мэдээллийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид тайлагнаж ажиллана.	-	Мэдээллийн тоо	1	2	Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2026 онд хэрэгжихээр батлагдсан, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 24, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 3, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025-2026 онд он дамжин хэрэгжиж буй 16, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2025-2026 онд он дамжин хэрэгжиж буй 1, нийт 44 төсөл арга хэмжээнээс өнөөдрийн байдлаар 32 төсөл арга хэмжээний гэрээг хүлээн авч Барилгын тухай хууль, барилгын норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журам, батлагдсан зураг, төсвийн дагуу гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дээрх гэрээт ажилд хяналт хэрэгжүүлэх явцад “Нанодизель трейд” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй “Боловсролын байгууллагуудад хашаа хайс суурилуулах ажил”-ын	100

						гэрээний хугацаа дуусгавар болсон. Гэрээний хугацаанд нь магадлалаар батлагдсан зураг, төсвийн дагуу гүйцэтгээгүй, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй байна. Мэдээллийн тоо-1	
44	Арга хэмжээ: 4.1.2. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавихдаа гэрээний үүргийн хуваарь, ажлын тоо хэмжээний дагуу ажлын гүйцэтгэл, чанарт байнгын хяналтыг тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүр арилгуулах арга хэмжээ авах, гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан тохиолдолд уг аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх мэдээллийг Захиалагч талд хүргүүлж ажиллана.	-	Мэдээллийн тоо	0	5	Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2026 онд хэрэгжихээр батлагдсан, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 24, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 3, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025-2026 онд он дамжин хэрэгжиж буй 16, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2025-2026 онд он дамжин хэрэгжиж буй 1, нийт 44 төсөл арга хэмжээнээс өнөөдрийн байдлаар 3 төсөл арга хэмжээний гэрээг хүлээн авч Барилгын тухай хууль, барилгын норм ба дүрэм, стандарт, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журам, батлагдсан зураг, төсвийн дагуу гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дээрх гэрээт ажилд хяналт хэрэгжүүлэх явцад “Хайрхан уулын зам” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй “Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажил”-д шаардлага хүргүүлэх тухай, “Интелхаитек” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засвар Багц №1 ажил”, -д шийдвэр ирүүлэх тухай, “СДММ” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай дахь эд хөрөнгийн эвдрэл гэмтлийг засварлах, хотын стандартыг мөрдүүлэх, орчны аюулгүй байдлыг	100

						хангуулах засварын ажил (Баянгол дүүрэг 11,26,31,17,32,34 дугаар хороо)-д шаардлага хүргүүлэх тухай, “Нанодизель трейд” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй “Боловсролын хашаа хайс суурилуулах ажил”-д шийдвэр ирүүлэх тухай тус тус албан бичгүүдийг Захиалагч талд хүргүүлэн ажилласан. Албан бичгийн тоо-4	
45	Арга хэмжээ: 4.1.3. Хууль, тогтоомж, дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг тухай бүр нь хяналтад авч бүртгэн, хэрэгжилтийг ханган, тайлагнаж ажиллана.	-	Тайлангийн тоо	2	2	Хууль, тогтоомж, дээд газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган байгууллагын 2026 оны эхний хагас жилийн тайланг хүргүүлж ажиллав. Тайлангийн тоо-1-1 Хэрэгжилт 100 хувь	100
		-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100		
46	Арга хэмжээ: 4.1.4. Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг тухай бүр хэрэгжүүлж, тайлагнаж ажиллана.	-	Тайлагнасан биелэлтийн тоо	12	12	2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар удирдах дээд газраас ирүүлсэн 8 шийдвэрийн биелэлтийг тухай бүр тайлагнан ажиллав. 1.Засаг даргын албан даалгавар: 2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай” 01 албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган тайлагнаж ажилласан. 2.Засаг даргын захирамж: 2026 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/54, 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/199 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажилласан. 3.Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн: 2026 оны 01 дүгээр сарын 20, 02 дугаар сарын 03, 05 дугаар сарын 12, 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тус тус ханган тайлагнаж ажиллав.	100

						Тайлагнасан биелэлтийн тоо-8	
ТАВ. БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024-2028 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.1. Бүсчилсэн байдлаар нийтийн эзэмшлийн амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалттай болон цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоог нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулна.							
47	Арга хэмжээ: 5.1.1. Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын зураг боловсруулах ажил. ДЗДҮАХ:1.2.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
48	Арга хэмжээ: 5.1.2. Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил. (20,24,26,31 дүгээр хороо) ДЗДҮАХ:1.2.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
49	Арга хэмжээ: 5.1.3. Бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил. ДЗДҮАХ:1.2.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	80	100	“Брос Проперти” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа БГД-ХААА/ОН-24-80 дугаартай, “Бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах” ажлын хүрээнд дүүргийн 38 байршилд явган хүний гүүрэн гарц, авто зам, тохижилтын зураг төсөв боловсруулж ажил бүх байршилд зөвшилцөх ажил бүрэн дуусч, батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу техник хяналт хэрэгжүүлж ажиллав. Төслийн зураг төсвийг магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлсэн. Төсөл хэрэгжих хугацаанд 7 удаагийн өргөтгөсөн болон техник хяналтын зөвшилцөх хурал уулзалтыг хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь.	100
50	Арга хэмжээ: 5.1.4. Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	85	100	“АРХЖС” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-24-71 гэрээний дугаартай “Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил” төслийн	100

	ДЗДҮАХ:1.2.2.					хүрээнд дүүргийн 20 дугаар хороонд бэйсболын талбай-9000м2, явган зам 1000м2, тохижилт, хашаа хайс, ногоон байгууламж хийж гүйцэтгэх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажилд батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу техник хяналт хэрэгжүүлэн ажиллав. Төслийн зураг төсвийг магадлалд хүргүүлсэн. Төсөл хэрэгжих хугацаанд 6 удаагийн техник хяналтын зөвшилцөх хурал уулзалтыг хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 95 хувь.	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах , засвар үйлчилгээг хийх зэрэг хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, тусламж үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.							
51	Арга хэмжээ: 5.2.1. Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил. ДЗДҮАХ: 1.3.1.	Дүүрги йн төсөв	Хэрэгжилти йн хувь	50	100	“АРХЖС” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-25-18 “Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил” төслийн хүрээнд дүүргийн 11 дүгээр хороонд 150 ортой хүүхдийн эмнэлгийн зураг төсөв боловсруулах ажилд 4 удаагийн техник хяналт хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хүрээнд үндсэн барилгын өрөөний зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн зургийг зөвшилцөн батлагдсан зургийн даалгавар, БНБД 31-115-12-ын дагуу баталгаажуулж ажилласан. Газар чөлөөлөлттэй холбоотойгоор гадна өндөржилт, зай хэмжээ, ерөнхий төлөвлөгөөний зураг хүлээгдэж байна. Төслийн хэрэгжилт 50 хувь.	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.3. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах, түрээслэх замаар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, гэртэйгээ ойрхон суралцах боломжийг бүрдүүлнэ.							
52	Арга хэмжээ: 5.3.1. Цэцэрлэгийн барилга барих ажил. (150 ор) (28-р хороо)	Дүүрги йн төсөв	Хэрэгжилти йн хувь	-	100	“Наран босголт” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА-ОН-24-49-01 “Цэцэрлэгийн барилга барих ажил. төслийн хүрээнд	100

	ДЗДҮАХ: 1.3.2.					дүүргийн 28-р хороонд 150 ортой Цэцэрлэгийн барилгын ажилд 2025-2026 онд 2 удаагийн талбайн хяналт шалгалт 4 удаагийн уулзалт хийж үүрэг даалгавар хүргүүлэн ажилласан. Барилгын зураг магадлалаар баталгаажсан төсөв баталгаажиж нэгдсэн дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчид Нийслэлээс ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах, өмнө хийгдсэн байсан суурь, зоорийн даацын бүтээцэд хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулах үүрэг даалгаврыг өгч үүрэг даалгаврын биелэлтээр ажил эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилт 20 хувь.	
53	Арга хэмжээ 5.3.2. ЕБС-иудад спорт заалны шалны засварын ажил. ДЗДҮАХ:1.3.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	1. “Тэгш хүслийн гэрэл” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ЕБС-иудад спорт заалны шалны засварын ажил багц -01 төслийн хүрээнд 13, 20, 51, 73, 113, 96 дугаар сургуулиудын спорт заалны шалны засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд 113, 20 дугаар сургуулийн шалны засварын ажил хийгдэж бүрэн дууссан. Төслийн ажилд батлагдсан ажлын даалгавар, зургийн дагуу техник хяналтыг 3 удаа хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 30 хувь. 2.“Си Жи Өү Эм” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ЕБС-иудад спорт заалны шалны засварын ажил багц -02 төслийн хүрээнд 28, 40, 47, 70, 141 дүгээр дугаар сургуулиудын спорт заалны шалны засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн.	100

						Төслийн хүрээнд 47, 70, 141 дүгээр сургуулийн шалны засварын ажил хийгдэж бүрэн дууссан. Төслийн ажилд батлагдсан ажлын даалгавар, зургийн дагуу техник хяналтыг 3 удаа хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 54 хувь. 3.2.“Лумас максима” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ЕБС-иудад спорт заалны шалны засварын ажил багц -03 төслийн хүрээнд 93 дугаар сургуулийн 2, 3 дугаар байр, “Эрдмийн өргөө цогцолбор”-ын 1, 2 дугаар байр, “Эрдмийн ундраа цогцолбор”-ын 1, 2,3 дугаар байрны спорт заалны шалны засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд 7 байршилд хуучин модон шалыг хуулж хатаах ажил хийгдсэн. Төслийн ажилд батлагдсан ажлын даалгавар, зургийн дагуу техник хяналтыг 3 удаа хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 15 хувь. Төслийн дундаж хэрэгжилт 33 хувь.	
54	Арга хэмжээ: 5.3.3. Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын засварын ажил. ДЗДҮАХ:1.3.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	62	100	“Би Кэй Би Констракшн” ХХК гүйцэтгэгчтэй, Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын засварын ажлын хүрээнд 20, 51, 70 дугаар сургууль, 86, 89, 98, 141, 164 дүгээр цэцэрлэг, ахмадын эмнэлгийн барилгуудад засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд 9 байршилд засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэж дууссан. Төслийн ажилд батлагдсан ажлын даалгавар, холбогдох хууль тогтоомж,	100

						норм, стандартын дагуу техник хяналтыг 18 удаа хийж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 95 хувь.	
55	Арга хэмжээ: 5.3.4. Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай засварын ажил. ДЗДҮАХ:1.3.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	42	100	“Перфект Солюшн Энд Инженеринг” ХХК гүйцэтгэгчтэй, БГД-ХААА/ОНХС-01-02 дугаартай, “Боловсролын байгууллагад шаардлагатай засварын ажил”-ын хүрээнд 15, 77, 85, 86, 88, 95, 133, 141, 157 дугаар цэцэрлэг, 20, 77, 43 дугаар сургуулиудын цахилгааны засварын ажил магадлалаар батлагдсан зураг төсвийн дагуу хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгдсөн 12 байршлын цахилгааны засварын ажил бүрэн дуусч байнгын ашиглалтад авах комисс ажилласан. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь.	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.4. Газрын зөрчил арилгах асуудлыг жил бүрийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган, газар ашиглалтыг сайжруулна.							
56	Арга хэмжээ: 5.4.1. Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил. ДЗДҮАХ:1.3.7.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
57	Арга хэмжээ: 5.4.2. Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил. ДЗДҮАХ:1.3.7.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	87	100	“Стадиум бюлдинг” ХХК гүйцэтгэгчтэй, БГД-ХААА/ОНХС-25-29 гэрээний дугаартай, “Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил”-ын хүрээнд 8 хорооны 8 байршилд авто зогсоол, авто зам, явган зам хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төсөл хэрэгжих 8 байршилд тохижилтын ажил бүрэн хийгдэж техникийн зөвлөлөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын	100

						биелэлт хүлээгдэж байна. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 95 хувь.	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.5. Гудамж, авто замуудын нэгдсэн цогц төлөвлөлтөөр замыг барьж байгуулна.							
58	Арга хэмжээ: 5.5.1. Дүүргийн 278 дугаар цэцэрлэгээс 343 дугаар цэцэрлэг хүртэлх авто замын ажил. (Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо) ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Замын хөгжлийн газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
59	Арга хэмжээ: 5.5.2. Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбороос зурагтын зам хүртэлх авто замын ажил (Баянгол дүүрэг, 23 дугаар хороо) ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Замын хөгжлийн газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
60	Арга хэмжээ: 5.5.3. БГД 10-р хороо Зүүн нарангийн 10,11 дүгээр гудамжны замын ажил (Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо) ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Замын хөгжлийн газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
61	Арга хэмжээ: 5.5.4. Дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгээс хойших авто замын ажил. (Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо) ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Замын хөгжлийн газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
62	Арга хэмжээ: 5.5.5. Дугуйн болон явган хүний замын ажил. ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
63	Арга хэмжээ: 5.5.6. Замын байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах ажил.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	

	ДЗДҮАХ: 2.1.1.						
64	Арга хэмжээ: 5.5.7. Баянгол дүүргийн 146-р сургуулийн орчмын авто замын шинэчлэлийн ажил. ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Замын хөгжлийн газар техник хяналт хэрэгжүүлнэ	-
65	Арга хэмжээ: 5.5.8. Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажил. (21-р хороо) ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	55	100	“Хайрхан уулын зам” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН25-05 дугаартай, “Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажил (21-р хороо)” төслийн ажлын хүрээнд төмөр бетонон 12м урттай гүүрэн байгуулж баригдахаар төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд гүүрэн байгууламжийн үндсэн бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан.Өнгөн хучилт болон явган замын ажил хийгдэж байна. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 95 хувь	100
66	Арга хэмжээ: 5.5.9. Явган зам, явган хүний зам засварын ажил. ДЗДҮАХ: 2.1.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	68	100	"Анте" ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-25-19 дугаартай гэрээний “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил” ажлын хүрээнд 9 хорооны 9 байршилд явган шат, явган зам хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн ажил бүрэн дуусч байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажилласан. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь	100

Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.6. Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат, дээвэр засвар, дулаан алдагдлыг бууруулах төслийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.							
67	Арга хэмжээ: 5.6.1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил. ДЗДҮАХ: 2.2.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
68	Арга хэмжээ: 5.6.2. Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засварын ажил. ДЗДҮАХ: 2.2.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Буяаннэмэх интер” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй, БГД-ХААА/ОН26-30 гэрээний дугаартай, Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засварын ажлын хүрээнд дүүргийн 7 байршилд дээвэр засварын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд суурь судалгаа хийгдэж 2 байршилд дээвэр засварын хийгдэж байна. Нийт дээвэр засвар хийгдэх талбайн 40 хувийг хийж гүйцэтгээд байна. Төслийн ажилд холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 40 хувь	100
69	Арга хэмжээ: 5.6.3. Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засварын ажил. ДЗДҮАХ: 2.2.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	"Гегатера Тех" ХХК БГД-ХААА/ОНХС26-03 гэрээний дугаартай, Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засварын ажлын хүрээнд дүүргийн 4 байршилд дээвэр засварын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн зураг төсөв боловсруулах явцад 3 удаагийн зөвшилцөх хурал уулзалтуудыг хийж ажиллав. Магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлсэн. Төслийн хэрэгжилт 30 хувь	100

70	Арга хэмжээ: 5.6.4. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн барилгын гадна дулаалгын ажил. ДЗДҮАХ: 2.2.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
71	Арга хэмжээ: 5.6.5. Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил. ДЗДҮАХ: 2.2.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	90	100	Багц №1: “Стадиум бюлдинг” ХХК нь 12, 34 дүгээр хороо, 5а, 5б, 5с, 6а, 6б байрны 23271м2 талбайд EPS хөөсөн фасад хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2026 оны 05-р сарын 08-ны өдөр Баянгол дүүргийн техникийн комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь Багц №2: “Интел хаитек” ХХК нь Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо 29-р байр 5,6,7-р орцны 2594 м2 талбайд EPS хөөсөн фасад хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2026 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн дулаалгын хөөс хадах, амлагаа хийх, тортой хар замаск татах ажлууд гүйцэтгэж эхэлсэн. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 95 хувь	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.7. Дүүргийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн өнгө үзэмж, хүртээмжийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн нэгдсэн удирдлагын системд холбоно.							
72	Арга хэмжээ: 5.7.1. Явган хүний гарцын гэрэлтүүлгийн ажил. ДЗДҮАХ:2.3.3.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Төгс гэрэлтүүлэг” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН26-08 гэрээний дугаартай, “Явган хүний гарцын гэрэлтүүлгийн ажил” төслийн ажлын хүрээнд 9 байршилд явган хүний гарцын гэрэлтүүлэг суурилуулахаар төлөвлөгдсөн.	100

						Төслийн ажлын хүрээнд ажил эхлүүлэх баримт бичгийн бүрдэл хангагдаж суурь судалгаа хийгдсэн. Төслийн хэрэгжилт 40 хувь	
73	Арга хэмжээ: 5.7.2. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил. ДЗДҮАХ:2.3.3.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
74	Арга хэмжээ: 5.7.3. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд цамхагт гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил. ДЗДҮАХ:2.3.3.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
75	Арга хэмжээ: 5.7.4. Гандантэгчилэн хийд орчмын гэрэлтүүлгийн ажил. ДЗДҮАХ:2.3.3, 3.5.1	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	78	100	“Гандантэгчилэн хийд орчмын гэрэлтүүлгийн ажил” төслийн хүрээнд дацангууд болон орчмын зам талбайд гоёлын, цамхагт гэрэлтүүлэг суурилуулахаар төлөвлөгдсөн. ажиллалаа. Төслийн хүрээнд 11 ширхэг цамхагт гэрэлтүүлэг, 459 ширхэг гоёлын гэрэлтүүлэг суурилуулж ажилласан. Төслийн ажилд магадлалаар батлагдсан зураг төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу 9 удаа техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн ажил бүрэн дуусч комиссын дүгнэлт хүлээгдэж байна. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь	100
Гүйцэтгэлийн зорилт №5.8. Боловсролын байгууллагыг орчин үеийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, сургалтын эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.							
76	Арга хэмжээ: 5.8.1. Боловсролын байгууллагуудад хашаа суурилуулах ажил. (Ерөнхий боловсролын 78, 96, сэтгэмж	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Нанодизель трейд” ХХК ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-24-69-01 дугаартай, Боловсролын байгууллагуудад хашаа суурилуулах ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын 78, 96, сэтгэмж цогцолбор	100

	цогцолбор сургууль, 88 дугаар цэцэрлэг) ДЗДҮАХ:3.2.1.					сургууль, 88 дугаар цэцэрлэгийн гадна хашаа хайс хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд 78, сэтгэмж цогцолбор сургуулийн гадна хашаа хайс хийгдэж дууссан. Төслийн ажилд батлагдсан зураг төсөл, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн ажил бүрэн дуусч комиссын дүгнэлт хүлээгдэж байна. Төслийн хэрэгжилт 70 хувь	
Гүйцэтгэлийн зорилт №5.9. Дүүргийн өмч, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган, удирдлагын менежментийг сайжруулж, өмч ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.							
77	Арга хэмжээ: 5.9.1. Засаг даргын Тамгын газрын байрны хүчитгэлийн ажил. ДЗДҮАХ: 4.1.4.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Татах хүч” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-26-12 дугаартай, Засаг даргын Тамгын газрын байрны хүчитгэлийн ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр байранд цутгамал төмөрбетон хүчитгэл хана угсрах ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн ажлын хүрээнд 1Н тэнхлэгийн АБ-ВГ тэнхлэгийн суурийн ажил мөн тэнхлэгийн 1, 2 дугаар давхрын хүчитгэлийн хана цутгалтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Төслийн ажилд батлагдсан зураг төсөл, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 40 хувь	100
78	Арга хэмжээ: 5.9.2. Засаг даргын Тамгын газрын байрны их засварын ажил. ДЗДҮАХ: 4.1.4.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Цахиурт ану” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй Засаг даргын Тамгын газрын байрны их засварын ажлын хүрээнд 1 давхрын үүдний хэсэг, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн хэсэг, Төр захиргааны 1 дүгээр	100

						байрны 1, 2, 3 дугаар давхрын нийтийн эзэмшлийн талбайн хэсгийг засварлахаар төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд баримт бичгийн бүрдэл хангагдаж материал захиалга хийгдсэн. Төслийн талбай чөлөөлөлтийн ажил хүлээгдэж байна. Төслийн ажилд батлагдсан зураг төсөл, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 20 хувь	
79	Арга хэмжээ: 5.9.3. “Усан спорт сургалтын төв” ОНӨТҮГ-ын агааржуулалтын тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил. ДЗДҮАХ: 4.1.4.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
80	Арга хэмжээ: 5.9.4. “Баянгол хүүхдийн зуслан” ОНӨТҮГ-ын засварын ажил. ДЗДҮАХ: 4.1.4.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Тэгш хүслийн гэрэл” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй БГД-ХААА/ОН-26-15 дугаартай “Баянгол хүүхдийн зуслан” ОНӨТҮГ-ын засварын ажил төслийн хүрээнд гадна дэд бүтцийн холболт, буулгалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн ажлын суурь судалгаа болон материал захиалга хийгдсэн. Талбай ажил эхлэхээр бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилт 20 хувь	100
81	Арга хэмжээ: 5.9.5. “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон” ОНӨТҮГ-ын дотор засварын ажил. ДЗДҮАХ: 4.1.4.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	“Шинэ зууны эрдэнэт” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон” ОНӨТҮГ-ын дотор засварын ажлын хүрээнд зоориос 5 дугаар давхрын засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд 2, 4, 5 дугаар давхрын засвар шинэчлэлийн ажил бүрэн хийгдэж	100

[illegible]

86	Арга хэмжээ: 5.10.1. Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах ажил. (10-р хороо) ДЗДҮАХ:4.3.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	"Өсөх ингүүмэл констракшн" ХХК гүйцэтгэгчтэй, Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (10-р хороо) төслийн гэрээний хугацаа 2026 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр дуусна. Төслийн талбайд ажил эхлээгүй газар чөлөөлөх талбайн бэлтгэл ажил хүлээгдэж байна. Төслийн хэрэгжилт 15 хувь	100
87	Арга хэмжээ: 5.10.2. Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах ажил. (22-р хороо) ДЗДҮАХ:4.3.1.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	"Калдератубо" ХХК гүйцэтгэгчтэй, Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (22-р хороо) төслийн гэрээний хугацаа 2026 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр дуусна. Төслийн талбайд ажил эхлээгүй газар чөлөөлөх ажил дуусч архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан. Төслийн хэрэгжилт 20 хувь	100
Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.11. Гэр хорооллын айл өрхийн дулаан хангамжийг бусад эх үүсвэрт /төвлөрсөн, дулаан, цахилгаан болон бусад/ үе шаттай шилжүүлж, хатуу түлшний хэрэглээг бууруулж, амины сууцны дулаан алдагдлыг бууруулахад иргэд олон нийтийн үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлнэ.							
88	Арга хэмжээ: 5.11.1. Баянгол дүүрэгт шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллон түгээх цэг байгуулах ажил. НЗДҮАХ-4.2.1, ДЗДҮАХ:5.2.1.	-	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Люксдаймонд ХХК-ийн гүйцэтгэгчтэй Баянгол дүүрэгт шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллон түгээх цэг байгуулах ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 11, 16, 23 хороодын 6 байршилд баллонтой шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх цэг байгуулахаар төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгдсөн 6 байршилд байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажилласан. Төслийн ажилд батлагдсан зураг төсөл, холбогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын дагуу техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100 хувь	100

Гүйцэтгэлийн зорилт № 5.12. Дүүргийн хэмжээнд хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх ажлын менежментийг сайжруулж, парк шинэчлэлийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.							
89	Арга хэмжээ: 5.12.1. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажил. (Гэр хорооллын бүс) ДЗДҮАХ:5.3.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
90	Арга хэмжээ: 5.12.2. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажил. (Орон сууцны хорооллын бүс) ДЗДҮАХ:5.3.2.	Дүүргийн төсөв	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	Төсөл арга хэмжээний гэрээ захиалагч талаас орж ирээгүй	-
ЗУРГАА. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 6.1. Төсөв санхүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, байгууллагын төсвийн төлөвлөлт зарцуулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны эмх цэгцгийг сайжруулах, эрсдэлээс сэргийлж ажиллана.							
91	Арга хэмжээ: 6.1.1. Байгууллагын өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт шалгалт хийх, төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, өр авлагагүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах, хагас бүтэн жилийн тооллогыг зохион байгуулж тайлагнана.	-	Байгууллагын өмч хөрөнгийн тооллого	2	2	Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар зохион байгуулж тайлагнаж ажиллав. Тооллогын тайлан -1	100
92	Арга хэмжээ: 6.1.2. Байгууллагын санхүүгийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу тайлагнаж ажиллана.	-	Мэдээний тоо	157	157	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 2026 оны 01-06 дугаар сарын мэдээлэх ёстой 74 мэдээллээс 74 мэдээллийг хугацаандаа байршуулж, илгээх шаардлагатай шилэн дансны 2 мэдээ тайланг цахимаар илгээж ажилласан. Мэдээ тайлан: 2-2 Мэдээлэл: 74-74	100
		-	Тайлангийн тоо	4	4		

93	Арга хэмжээ: 6.1.3. Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв гаргаж тайлагнана. (санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, НДШ тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ)	-	Мэдээний тоо	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-12	Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-12	Эхний хагас жилийн байдлаар батлагдсан төсвийг үр ашигтай зарцуулан, өглөг авлагагүй байхад анхаарч Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-6	100
		-	Тайлангийн тоо	Санхүүгийн тайлан -4, Татварын тайлан -4	СТ-4, ТТ-4, НДШ-Т-12	Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв гаргаж тайлагнаж ажиллав. Санхүүгийн тайлан: 2-2 Татварын тайлан: 2-2 НДШ-ийн тайлан: 6-6	
94	Арга хэмжээ: 6.1.4. 2026 оны зорилтот түвшин тодорхойлон батлуулж, эдийн засгийн үр өгөөжийн тооцоолол хийж ажиллана.	-	Зорилтот түвшин	1	2	2026 зорилтот түвшинг тодорхойлон батлуулж, эдийн засгийн үр өгөөжийн тооцоолол хийж тайлагнаж ажиллав. Тооцоолол-1	100
95	Арга хэмжээ: 6.1.5. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, байлгана."	-	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байгууллагын чиг үүрэг, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг shilen.gov.mn цахим системд хуулийн хугацаанд байршуулж ажилласан.	100

	гэж заасны дагуу ил тод, нээлттэй мэдээллийн Shilen.gov.mn цахим системд холбогдох хууль журмын хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллана.						
Гүйцэтгэлийн зорилт № 6.2. Байгууллагын үйл ажиллагааны олон нийтэд ил тод, нээлттэй байдлыг хангах							
96	Арга хэмжээ: 6.2.1. Байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг байгууллагын цахим (вэб хуудас, пэйж хуудас) хуудсаар дамжуулан олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.	-	Мэдээллийн тоо	80	100	Байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг байгууллагын цахим (вэб хуудас, пэйж хуудас) хуудсаар дамжуулан олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэн ажиллах ажлын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл болон хүний нөөцтэй холбоотой нийт 35 мэдээллийг байгууллагын албан ёсны пэйж хуудсаар тогтмол мэдээлж ажилласан. Нийт мэдээллийн тоо-35	100
97	Арга хэмжээ: 6.2.2. Төсөл арга хэмжээний техник хяналтын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, мэдээллээр (Live) хангаж ажиллана.	-	Мэдээллийн тоо	0	10	Төсөл арга хэмжээний техник хяналтын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, мэдээллээр хангаж ажиллах ажлын хүрээнд “Лайв” хийх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллав.	90
ДОЛОО. БУСАД							
Гүйцэтгэлийн зорилт № 7.1. 2026 оны “Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих” жилийн хүрээнд шинэ техник технологи нэвтрүүлэн ажиллана.							
98	Арга хэмжээ: 7.1.1. Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж гүйцэтгэгч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж түргэн шуурхай мэдээ мэдээллээр хангах вэб апплейкшн нэвтрүүлж ажиллана.	-	вэб апплейкшн ий тоо	0	1	Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж гүйцэтгэгч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж түргэн шуурхай мэдээ мэдээллээр хангах вэб апплейкшн нэвтрүүлэх ажлын суурь судалгаа хийж ажиллав. Хэрэгжилт 50 хувь	100
99	Арга хэмжээ 7.1.2. Захиалагч, гүйцэтгэгч, хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагын уялдаа холбоог хангаж шинэ техник	-	Камер суурилуулах талбайн тоо	0	5	Захиалагч, гүйцэтгэгч, хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагын уялдаа холбоог хангаж шинэ техник технологи нэвтрүүлэн төслийн талбайд зайнаас	90

	технологи нэвтрүүлэн төслийн талбайд зайнаас хяналт хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллана. (Камер суурилуулах)					хяналт хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 28 дугаар хорооны Цэцэрлэгийн барилгын ажил, Монголын Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн барилгын гадна дулаалга төслийн талбайд тус тус камер байршуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллав. Хэрэгжилт 90 хувь	
Гүйцэтгэлийн зорилт № 7.2. Ажилтнуудын оролцоог дэмжих, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх							
100	Арга хэмжээ: 7.2.1. Удирдах дээд байгууллагаас зохион байгуулагдах олон нийтийн арга хэмжээнд нийт ажилтнуудыг хамруулж ажиллана.	-	Арга хэмжээний тоо	3	3	Удирдах дээд байгууллагаас зохион байгуулсан “Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээ”, “Эх үрсийн баярыг зохион байгуулах”, “Улаанбаатар марафон” Гамшгийн сургалт болон Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулагдсан сургалтуудад ажилтнуудын оролцоог ханган ажилласан. Арга хэмжээний тоо-3	100
101	Арга хэмжээ: 7.2.2. Байгууллагаас зохион байгуулагдах арга хэмжээнд нийт ажилтнуудыг хамруулж ажиллана.	-	Арга хэмжээний тоо	1	2	Байгууллагаас 2026 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр “Цэвэр агаар-эрүүл алхалт” зохион байгуулж нийт ажилтнуудыг хамруулж ажиллав. Арга хэмжээний тоо-1	100

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН “ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА” ОНӨААТҮГ