

Nr.	Aktivitet	Krav (dokument)	Referanse (dokument)	Kommentar	Ansvarlig	Frist	Gjennomført (dato)
1	Overlevering av godkjent MTA-plan til entreprenør	Anleggskonsesjon, NVE Veileder for MTA	Godkjent MTA	Må overleveres til entreprenør så tidlig som mulig.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
2	Kontrollere entreprenørens organisasjonsplan	Tilbudsinndydelse, Godkjent MTA	Organisasjonsplan	Inkludert beredskapsplan og varslingsplan	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
3	Kontrollere entreprenørs fremdriftsplan.	Tilbudsinndydelse, Godkjent MTA	Fremdriftsplan	Inkludert rutiner for kontroll og rapportering av fremdrift	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
4	Kontrollere entreprenørens HMS-plan	Tilbudsinndydelse Teknisk beskrivelse	HMS-plan	Skal inkludere rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt ytre miljø.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
5	Kontrollere entreprenørens Kvalitetssikringsplan	Anbudsinndydelse, Teknisk beskrivelse	Kvalitetssikringsplan	Skal inkludere arbeidsrutiner, samt rutiner for gjennomføring av SJA.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
6	Kontrollere entreprenørens transportplan	Godkjent MTA	Transportplan	Inkludert rutiner for kontroll og vedlikehold av maskiner.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
7	Kontrollere entreprenørens Riggplan	Godkjent MTA	Riggplan	Inkludert nødvendige rutiner. Foreløpig riggplan foreligger utarbeidet av Elvia.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
8	Kontrollere entreprenørens avfallsplan	Godkjent MTA, tilbudsinndydelse, TEK17, teknisk beskrivelse	Avfallsplan	Inkludert nødvendige rutiner.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
9	Støyprognose	Godkjent MTA	Støyprognose	Utføres etter entreprenørens fremdriftsplan	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
10	Merking og sikring av transportveier	Godkjent MTA, Transportplan	Fysisk merking i terreng/anleggsgjerder		Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
11	Forundersøkelser av transportveger inkl. fremmede arter.	Godkjent MTA, Transportplan	Befaring, rapport		Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
12	Merking av kulturminne	Godkjent MTA	Fysisk merking i terreng	Inkludert nødvendig sikringsone (Hvis nødvendig)	Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
13	Utarbeide plan for byggemøter og informasjonsflyt.	Tilbudsinndydelse, Tas inn i kontrakt	Byggherrens kontrollplan		Prosjektleder/ Kontrollør	Ved kontraktsinngåelse	
14	Utarbeide plan for kontroll av entreprenørens arbeid	Tilbudsinndydelse	Byggherrens kontrollplan		Prosjektleder/ Kontrollør	Ved kontraktsinngåelse	
15	Kontroll av skogrydding	Godkjent MTA-plan, Ryddeplan	Avviksrapporter referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	

Nr.	Aktivitet	Krav (dokument)	Referanse (dokument)	Kommentar	Ansvarlig	Frist	Gjennomført (dato)
16	Kontroll av kulturminne	Transportplan, Riggplan, Kontrollplan	Avviksrapporter referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
17	Kontroll av transport, inkl. risiko for spredning av fremmede arter samt behandling av masser	Godkjent MTA-plan, Transportplan, kontrollplan, Notat: Plan for massehåndtering	Avviksrapporter, referat fra befaring, Veiesedler/Kvittering fra massemottak, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
18	Kontroll av sikring av byggeplasser	Riggplan, kontrollplan	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
19	Kontroll av fundamenter	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
20	Kontroll av mastemontasje	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse, tegninger	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
21	Kontroll av strekking	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
22	Kontroll av sprengningsarbeider	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
23	Oppfølging av egne avviksrapporter	Avviksrapporter	Avviksrapporter	Kontinuerlig oppfølging	Prosjektleder/ Kontrollør	Fortløpende	
24	Oppfølging av entreprenørens endringsmeldinger	Endringsmeldinger	Endringsmeldinger	Kontinuerlig oppfølging	Prosjektleder/ Kontrollør	Fortløpende	
25	Kontroll av kobling	SHA-plan	Avviksrapporter, referat	Kontroll at kontakt og prosedyre for kobling blir gjennomført ihht. SHA-plan	Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
26	Kontroll av entreprenørens opprydding før avslutning	Godkjent MTA	Avviksrapport, Befaringsrapport	Både på riggområder, anleggsområder og transportveier	Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
27	Gjennomføre sluttbefaring, eventuelt sammen med NVE	Teknisk beskrivelse	Befaringsrapport		Prosjektleder/ Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
28	Evaluering av gjennomføring av prosjekt		Møtereferat, dokumentert gjennomgang	Evaluering av prosjekt for å sikre erfaringsoverføring til andre prosjekter	Prosjektleder	Ferdig anleggsarbeid	