

Checkliste zur Inbetriebnahme von **Wärmeerzeuger**

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen, bitten wir Sie, vor Abruf der Inbetriebnahme Ihres Wärmeerzeugers, die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen.

Abruf und Terminvereinbarung: [meiertobler.ch/ibn](https://www.meiertobler.ch/ibn)

Telefon-Nr.: **0800 846 846**
E-Mail: service.heizen@meiertobler.ch
Abruffrist: Minimum 3 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme –
Minimum 7 Arbeitstage bei Wärmepumpen
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Checkpunkte:

- Heizungsinstallateur und Elektroinstallateur sind bei IBN anwesend
- Heizungshydraulik ist nach Hydraulikschema installiert, gespült und entlüftet
- Elektroinstallationen sind nach Elektroschema ausgeführt und entsprechen den örtlichen Vorschriften
- Antenne für Online-Diagnostik SmartGuard ist an der Aussenfassade installiert und das Kabelende in den Wärmeerzeuger geführt. (Leerrohr mind. M32)
- Die nötigen Mindestabstände für Servicearbeiten sind eingehalten und die Richtlinien der VKF erfüllt.
- Die Zugänglichkeit ist gesamthaft gewährleistet (inkl. Kollektoranlage) und der Personenschutz ist gewährleistet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
- Die Gebäudeisolation sowie Fenster und Türen sind montiert.
- Die Heizungswasser-Qualität (Füll- und Ergänzungswasser) entsprechen der SWKI Richtlinie BT 102-01. Anlagetemperatur mind. 15°C (nur bei Luft/Wasser- und Split-Wärmepumpen).
- Die sicherheitstechnischen Einrichtungen entsprechen der SWKI HE301-01/2020.
- Wärmequelle ist ordnungsgemäss installiert und eingebunden, entsprechend unseren Vorschriften (Luftkanäle/Erdsonde/Grundwasser/Gasleitung/Ölleitung/Holzlager)
- Heizkurven, Einstellungen und Leistungsangaben sind angegeben.
- Wärmepumpenanlagen dürfen nicht für die Bauaustrocknung eingesetzt werden. Die Austrocknung und Aufheizung des Unterlagsbodens ist bauseitig sicherzustellen.
- Die Abgasanlage und die Frischluftzufuhr entsprechen den Herstellerangaben und sind nach Vorgaben des VKF entsprechend ausgeführt.

WEZ-Nummer _____
Kontaktperson für Terminkoordination _____
E-Mail und Telefon der Kontaktperson _____
Adresse der Anlage _____
(Strassen Nr. und PLZ/Ort) _____
Wunschtermin Inbetriebnahme _____
Bemerkungen _____

Wir behalten uns vor, weitere Interventionen und Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden sollten, in Rechnung zu stellen.