

## Informazioni importanti per la messa in funzione di moduli per l'acqua calda sanitaria

Gentile Signora,  
Egregio Signore,

Per evitare a lei e a noi perdite di tempo e spese inutili, prima di richiedere la messa in funzione del suo modulo per l'acqua calda sanitaria, le chiediamo cortesemente di verificare i punti indicati qui di seguito.

La invitiamo a ritornarci per fax o via e-mail la presente lista di controllo debitamente compilata per richiedere la messa in funzione. La richiesta di messa in funzione è ancora più semplice e rapida se la effettua online, nel nostro sito [www.meiertobler.ch/mif](http://www.meiertobler.ch/mif). Le saremmo pure oltremodo grati di volerci fornire le indicazioni generali più precise possibili sull'impianto. Voglia tener presente che normalmente, senza questo formulario non possiamo né fissare la data della messa in funzione, né eseguire questo intervento, in quanto i requisiti richiesti non sono soddisfatti. La informiamo inoltre che tutti i costi risultanti da questa inadempienza le verranno fatturati separatamente.

### Richiesta di messa in funzione e fissazione della data dell'intervento

Telefono no.: **0800 846 846**  
Fax no.: **044 806 44 55**  
E-mail: [servizio.riscaldamento@meiertobler.ch](mailto:servizio.riscaldamento@meiertobler.ch)  
Termine per la richiesta: almeno 7 giorni lavorativi prima della data desiderata della messa in funzione (con riserva di disponibilità).

### Punti da controllare per tutti i moduli per l'acqua calda sanitaria

#### Installatore di impianti sanitari

- Sì  No Le condotte dell'acqua calda/fredda sono allacciate e la loro tenuta stagna è stata verificata?
- Sì  No Le condotte dell'acqua calda/fredda sono riempite?
- Sì  No È presente un punto di presa dell'acqua calda sanitaria?
- Sì  No Il sistema di circolazione è aperto e spurgato (valvola a sede obliqua con spurgo dell'aria tramite la pompa di circolazione)?
- Sì  No Le valvole termiche sono regolate sulla temperatura dell'acqua calda corrispondente?

#### Installatore di impianti di riscaldamento

- Sì  No La mandata e il ritorno sono collegati all'accumulatore tampone?
- Sì  No Il sistema di riscaldamento è riempito e spurgato?
- Sì  No C'è calore nell'accumulatore tampone?

## Installatore di impianti elettrici

- Sì  No Il modulo per l'acqua calda sanitaria è allacciato alla corrente conformemente allo schema elettrico?
- Sì  No La sonda di temperatura di *ogni* modulo per l'acqua calda sanitaria è collegata all'accumulatore?
- Sì  No Il collegamento bus fra i moduli (in caso di cascata) è stato eseguito?
- Sì  No Il collegamento al sistema di gestione dell'edificio (se presente) è stato eseguito?

### **Considerazioni importanti**

- I moduli per l'acqua calda sanitaria possono essere posti sotto tensione solo se i lati riscaldamento e acqua calda sanitaria sono riempiti (protezione contro il funzionamento a secco delle pompe).
- Il committente conferma che tutti i lavori preliminari necessari per la messa in funzione sono stati eseguiti, controllati e che sono ultimati.
- La garanzia è valida unicamente se la messa in funzione è stata eseguita e fatturata da Meier Tobler SA.
- La messa in funzione del modulo per l'acqua calda sanitaria non comporta nessuna responsabilità per quanto riguarda la conformità della pianificazione, del dimensionamento e dell'esecuzione dell'intero impianto.
- Si possono mettere in funzione solo gli impianti interamente ultimati.
- I filtri sporchi sono sostituiti prima della messa in funzione e fatturati separatamente.
- I tempi di funzionamento devono essere noti e la persona dell'azienda installatrice responsabile dell'opera dev'essere presente in loco al momento della messa in funzione.
- Ci riserviamo il diritto di fatturare ulteriori interventi e prestazioni di servizio aggiuntive a cui dovrebbe provvedere il committente.

Ordine no. \_\_\_\_\_

Committente \_\_\_\_\_

Persona di contatto per coordinare  
la data della messa in funzione \_\_\_\_\_

Numero di telefono della persona di contatto \_\_\_\_\_

E-mail della persona di contatto \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'impianto  
Via e no. \_\_\_\_\_

NPA/Luogo \_\_\_\_\_

Data desiderata per la messa in funzione \_\_\_\_\_

Date alternative (almeno 2) \_\_\_\_\_

Luogo / data \_\_\_\_\_ Firma del committente \_\_\_\_\_