

Abruf Inbetriebnahme von Wärmeerzeuger

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen, bitten wir Sie, vor Abruf der Inbetriebnahme Ihres Wärmeerzeugers, die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen und zu bestätigen

Abruf und Terminvereinbarung: meiertobler.ch/ibn

Abruffrist: Terminwünsche sind mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten IBN-Termin einzureichen (von Oktober – März mind. 10 Tage). Der definitive IBN-Termin wird Ihnen in Abhängigkeit der Verfügbarkeit verbindlich per Mail zugestellt.

Voraussetzung für die Inbetriebnahme

Voraussetzung	Ja
Heizungsinstallateur und Elektroinstallateur sind bei IBN anwesend	☐
Heizungshydraulik ist nach Hydraulikschema installiert, gespült und entlüftet	☐
Elektroinstallationen sind nach Elektroschema ausgeführt und entsprechen den örtlichen Vorschriften	☐
Antenne für Online-Diagnostik SmartGuard ist an der Aussenfassade installiert und das Kabelende in den Wärmeerzeuger geführt. (Leerrohr mind. M32)	☐
Die nötigen Mindestabstände für Servicearbeiten sind eingehalten und die Richtlinien der VKF erfüllt.	☐
Die Zugänglichkeit ist gesamthaft gewährleistet (inkl. Kollektoranlage) und der Personenschutz ist gewährleistet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	☐
Die Gebäudeisolation sowie Fenster und Türen sind montiert.	☐
Die Heizungswasser-Qualität (Füll- und Ergänzungswasser) entsprechen der SWKI Richtlinie BT 102-01. Anlagetemperatur mind. 15°C (nur bei Luft/Wasser- und Split-Wärmepumpen).	☐
Die sicherheitstechnischen Einrichtungen entsprechen der SWKI HE301-01/2020.	☐
Wärmequelle ist ordnungsgemäss installiert und eingebunden, entsprechend unseren Vorschriften (Luftkanäle/Erdsonde/Grundwasser/Gasleitung/Ölleitung/Holzlager)	☐
Heizkurven, Einstellungen und Leistungsangaben sind angegeben.	☐
Wärmepumpenanlagen dürfen nicht für die Bauaustrocknung eingesetzt werden. Die Austrocknung und Aufheizung des Unterlagsbodens ist bauseitig sichergestellt.	☐
Die Abgasanlage und die Frischluftzufuhr entsprechen den Herstellerangaben und sind nach Vorgaben des VKF entsprechend ausgeführt.	☐

Auftragsnummer	
Kontaktperson für Terminkoordination	
E-Mail und Telefon der Kontaktperson	
Adresse der Anlage	
(Strassen Nr. und PLZ/Ort)	
Wunschtermin Inbetriebnahme	
Bemerkungen	

Abweichungen bzw. Zusatzleistungen vor Ort, welche eine Verzögerung und / oder Mehraufwand für die IBN generieren, werden dem Abrufer der Inbetriebnahme in Rechnung gestellt.