

Informations importantes pour la mise en service de l'installation de système de régulation pour plancher chauffant

Madame. Monsieur,

Afin d'éviter des frais inutiles, nous vous prions de bien vouloir contrôler les points énumérés ci-dessous avant de demander la mise en service de votre installation de metalplast smart comfort

Après vérification de ces points, veuillez nous retourner par fax ou e-mail cette liste de contrôle dûment remplie pour demander la mise en service. Par ailleurs, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous fournir des indications générales aussi précises que possible sur votre installation. Veuillez noter que sans ce formulaire, nous ne pouvons ni fixer la date de la mise en service, ni effectuer cette intervention car les conditions requises ne sont pas remplies. Nous vous informons en outre que tous les frais résultant de ce manquement vous seront facturés séparément.

Demande de mise en service et rendez-vous:

N° de téléphone: **0800 846 846**
N° de fax: **021 926 84 19**
Courriel: **service.chauffage@meiertobler.ch**
Echéance pour appel: **7 jours ouvrables au moins avant la mise en service souhaitée (sous réserve d'indisponibilités)**

Check-list système de régulation pour plancher chauffant

Installation avec montage des composants de régulation réalisé par Twision

- ja / nein Les données de dimensionnement du chauffage au sol sont disponibles et communiquées à Meier Tobler SA.
- ja / nein Les travaux d'aménagement intérieur sont achevés.
- ja / nein Le libre accès aux collecteurs de chauffage au sol est assuré.
- ja / nein La mise en service définitive du chauffage a été effectuée.
- ja / nein La courbe de chauffe pour le chauffage au sol est correctement ajustée.
- ja / nein L'alimentation électrique via une prise de 230V est disponible dans chaque caisson collecteur.
- ja / nein Les sondes d'ambiance et tous les composants de régulation sont affectés aux collecteurs et aux pièces et déposés sur place.
- ja / nein Les différents circuits de chauffage sont marqués sur le collecteur.
- ja / nein Pour l'option avec écran tactile et bloc d'alimentation encastré : l'alimentation électrique 230V pour le bloc d'alimentation encastré de l'écran tactile est disponible.
- ja / nein La commande écrite de la MES est effectuée.

En outre pour les installations avec montage des composants de régulation réalisés par l'installateur:

ja / nein Tous les composants de régulation sont installés et branchés conformément à la notice de montage.

Remarques importantes:

- Le client confirme que tous les travaux préliminaires requis pour la mise en service ont été effectués et contrôlés, et qu'ils sont terminés.
- Au moment de la mise en service, la présence d'un responsable de l'entreprise d'installation du chauffage et d'un responsable de l'installation électrique est obligatoire.
- Comme indiqué sur la confirmation de commande, l'installateur doit être présent lors de la mise en service et avoir des connaissances sur les emplacements des sondes d'ambiance.
- Le placement des thermostats d'ambiance ne fait pas partie de nos prestations.
- La garantie est valable uniquement si la mise en service est effectuée et facturée par Meier Tobler SA.
- La mise en service n'induit aucune responsabilité en termes de planification, de dimensionnement et d'exécution en bonne et due forme de toute l'installation.
- Seules les installations entièrement terminées peuvent être mises en service.
- Nous nous réservons le droit de facturer toute intervention et prestation supplémentaire que le client serait tenu d'effectuer.

Ordre n° _____

Donneur d'ordre _____

Personne de contact pour
coordonner le détail _____

Numéro de téléphone
de la personne de contact _____

Adresse e-mail de la personne
de contact _____

Adresse de l'installation
Rue et n° _____
NPA, lieu _____

Date souhaitée pour la
mise en service _____

Dates alternatives (au moins 2) _____

Lieu / Date

Signature du donneur d'ordre
