

Informations importantes pour la mise en service de stations d'eau chaude sanitaire

Madame, Monsieur,

Afin de nous et de vous éviter des pertes de temps et des frais inutiles, avant de demander la mise en service de votre station d'eau chaude sanitaire, nous vous prions de bien vouloir contrôler les points énumérés ci-dessous.

Veuillez nous retourner par fax ou e-mail cette liste de contrôle dûment remplie pour demander la mise en service. La demande de mise en service est encore plus simple et rapide si vous l'effectuez en ligne, sur notre site www.meiertobler.ch/mes. Par ailleurs, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous fournir des indications générales aussi précises que possible sur votre installation. Veuillez noter que normalement, sans ce formulaire, nous ne pouvons ni fixer la date de la mise en service, ni effectuer cette intervention car les conditions requises ne sont pas remplies. Nous vous informons en outre que tous les frais découlant de ce manquement vous seront facturés séparément.

Demande de mise en service et fixation de la date de l'intervention

Téléphone n°: **0800 846 846**
Fax n°: **044 806 44 55**
E-mail: service.chauffage@meiertobler.ch
Délai pour la demande: au moins 7 jours ouvrables avant la date souhaitée de la mise en service (sous réserve de disponibilité).

Points à contrôler pour toutes les stations d'eau chaude sanitaire

Installateurs d'installations sanitaires

- Oui Non Les conduites de l'eau chaude/froide sont-elles raccordées et leur étanchéité a-t-elle été vérifiée ?
- Oui Non Les conduites de l'eau chaude/froide sont-elles remplies ?
- Oui Non Un point de puisage de l'eau chaude sanitaire est-il présent ?
- Oui Non Le système de circulation est-il ouvert et purgé (vanne à siège incliné avec purge d'air via la pompe de circulation) ?
- Oui Non Les vannes thermiques sont-elles réglées sur la température de l'eau chaude correspondante ?

Installateur d'installations de chauffage

- Oui Non Le départ et le retour sont-ils raccordés à l'accumulateur-tampon ?
- Oui Non Le système de chauffage est-il rempli et purgé ?
- Oui Non Y a-t-il de la chaleur dans l'accumulateur-tampon ?

Installateur d'installations électriques

- Oui Non La station d'eau chaude sanitaire est-elle branchée au courant conformément au schéma électrique ?
- Oui Non La sonde de température de *chaque* station d'eau chaude sanitaire est-elle raccordée à l'accumulateur ?
- Oui Non Le raccordement bus entre les stations (lors de cascades) a-t-il été effectué ?
- Oui Non Le raccordement au système de gestion du bâtiment (si présent) a-t-il été effectué ?

Remarques importantes

- Les stations d'eau chaude sanitaire ne peuvent être mises sous tension que si les côtés chauffage et eau chaude sanitaire sont remplis (protection contre le fonctionnement à sec des pompes).
- Le donneur d'ordre confirme que tous les travaux préliminaires requis pour la mise en service ont été effectués, contrôlés et qu'ils sont terminés.
- La garantie est valable uniquement si la mise en service est effectuée et facturée par Meier Tobler SA.
- La mise en service de la station d'eau chaude sanitaire n'entraîne aucune responsabilité en termes de planification, de dimensionnement et d'exécution en bonne et due forme de toute l'installation.
- Seules les installations entièrement terminées peuvent être mises en service.
- Les filtres sales sont remplacés avant la mise en service et facturés séparément.
- Les temps de fonctionnement doivent être connus et la personne de l'entreprise installatrice responsable de l'ouvrage doit être présente sur place lors de la mise en service.
- Nous nous réservons le droit de facturer d'autres interventions et prestations de service supplémentaires que le client serait tenu d'assurer.

Ordre n° _____

Donneur d'ordre _____

Personne de contact pour coordonner la date de la mise en service _____

Numéro de téléphone de la personne de contact _____

E-mail de la personne de contact _____

Adresse de l'installation Rue et n° _____

NPA/Lieu _____

Date souhaitée pour la mise en service _____

Dates alternatives (au moins 2) _____

Lieu / date _____ Signature du donneur d'ordre _____