

Richiesta di messa in funzione: addolcitori d'acqua Optima

Per evitare inutili perdite di tempo e spese a voi e a noi, vi invitiamo a verificare e a confermare i punti riportati qui di seguito prima di richiedere la messa in funzione (MIF) dell'addolcitore d'acqua.

Richiesta di messa in funzione e data dell'intervento: meiertobler.ch/mif

Telefono: **0800 846 846**

E-mail: servizio.riscaldamento@meiertobler.ch

Data della MIF: la richiesta dev'essere inoltrata almeno 5 giorni lavorativi (da ottobre a marzo, almeno 10 giorni lavorativi) prima della data di MIF desiderata.

Prerequisiti per la messa in funzione

Prerequisiti	Sì
L'installatore e proprietario dell'impianto saranno presenti in loco durante la MIF.	<input type="checkbox"/>
La valvola di bypass è stata installata.	<input type="checkbox"/>
È presente una presa da 230 V.	<input type="checkbox"/>
È presente almeno 1 sacco di sale in compresse da 25 kg.	<input type="checkbox"/>
L'apparecchio è collegato e operativo.	<input type="checkbox"/>
È stata eseguita una prova di pressione (chiudere nuovamente la valvola di bypass).	<input type="checkbox"/>

- Impianto no. _____
- Persona di contatto per coordinare la data della MIF _____
- E-mail e no. di telefono della persona di contatto _____
- Indirizzo dell'impianto _____
(Via e no. / NPA/Luogo) _____
- Data desiderata della MIF _____
- Osservazioni _____

Ci riserviamo il diritto di fatturare ulteriori interventi e prestazioni per lavori che il committente avrebbe dovuto eseguire entro la data della messa in funzione.