

Richiesta di messa in funzione di stazioni di trasferimento del teleriscaldamento

Per evitare inutili perdite di tempo e sprechi di denaro a voi e a noi, vi invitiamo a verificare e a confermare i punti riportati qui di seguito prima di richiedere la messa in funzione (MIF) della vostra stazione di trasferimento del teleriscaldamento.

Richiesta di messa in funzione e data dell'intervento: meiertobler.ch/mif

Telefono: **0800 846 846**
 E-mail: servizio.riscaldamento@meiertobler.ch

Data della MIF: le richieste devono essere presentate almeno 5 giorni lavorativi (da ottobre a marzo almeno 10 giorni lavorativi) prima della data di MIF desiderata.

Prerequisiti per la messa in funzione

Prerequisiti	Sì
L'installatore di riscaldamenti, l'installatore elettricista e il gestore della rete saranno presenti durante la MIF	<input type="checkbox"/>
L'impianto idraulico del riscaldamento è installato, lavato e spurgato in base allo schema idraulico.	<input type="checkbox"/>
Le installazioni elettriche sono state eseguite secondo lo schema elettrico e sono conformi alle prescrizioni locali.	<input type="checkbox"/>
Le distanze minime richieste per i lavori di manutenzione sono rispettate e le direttive AICA sono soddisfatte.	<input type="checkbox"/>
L'accessibilità è globalmente garantita e la protezione delle persone è assicurata e conforme alle disposizioni di legge.	<input type="checkbox"/>
L'isolamento dell'edificio, così come le finestre e le porte sono stati montati.	<input type="checkbox"/>
La qualità dell'acqua di riscaldamento (acqua di riempimento e rabbocco) è conforme alla direttiva SITC BT 102-01.	<input type="checkbox"/>
Le attrezzature tecniche di sicurezza sono conformi alla direttiva SITC HE301-01/2020.	<input type="checkbox"/>
La fonte di calore è stata installata e collegata correttamente, in conformità alle nostre prescrizioni.	<input type="checkbox"/>
Le curve di riscaldamento, le impostazioni e i dati relativi alla potenza sono stati forniti.	<input type="checkbox"/>

Numero d'ordine

Persona di contatto per
 coordinare la data della MIF

Numero di telefono/e-mail
 della persona di contatto

Indirizzo dell'impianto
 (Via e no., NPA/Luogo)

Data desiderata per la MIF

Osservazioni

Ci riserviamo il diritto di fatturare ulteriori interventi e prestazioni supplementari che avrebbero dovuto essere forniti dal committente entro il giorno della messa in funzione.