

Baustellenbericht

## 380 kV - Teilverkabelung Birr - Beznau



### Kunde / Bauherr

Gebr. Meier AG  
Rohrleitungsbau  
Langgass 5  
5244 Birrhard

### Swissgrid AG

Bleichemattstrasse 31  
5001 Aarau

### Auftragsvolumen

500'000.- CHF

### Objektbeschreibung

Verlegung einer 380 kV-Stromleitung,  
unterirdisch in Kabelschutzrohren

### Lieferzeitraum

Oktober 2018 – Mai 2019

### Lieferumfang / Besondere Anforderungen

Lieferung von Kabelschutzrohren, diese  
wurden per Spiegelschweissung verbunden,  
daher aus Neuware PE 80.

Lieferung von Abstandhaltern, auf den  
Rohrblock zugeschnitten.

Liefermenge:

DN250: 18000 Meter

DN92/80: 7000 Meter

Abstandhalter: ca. 1000