

Baustellenbericht

# Ausbau Bahnhof Oerlikon, Neubau Gleis 8 Oerlikon



**Kunde**  
ARGE GATE Oerlikon

**Bauherr**  
Kanton Zürich und SBB

**Auftragsvolumen**  
550'000.- CHF

**Objektbeschreibung**  
Neubau Bahnhofsgleis

**Lieferzeitraum**  
2015

**Besondere Anforderungen**  
20-er Rohrblock, Länge 800m, gesamter Rohrblock wurde aufgehängt und mittels Laufkatze in ein Hüllrohr eingebracht. Vorfabrizierte Distanzhalter wurden bauseits in das Gehänge eingebracht und darin der Rohrblock montiert. Zusätzlich wurde ein 16-er Rohrblock angefertigt, Länge 150 m, mit Elektromuffen geschweisst, mit Distanzhalter und Rollen, um den Rohrblock korrekt und massgenau einbringen zu können.

