

Risicoanalyse

TV-productie/Event

Veiligheidsrondgang

Stap 1:

Gebruik dit document om een **voorafgaandelijke risicoanalyse** op te maken door de organisator van het event of de verantwoordelijke van de productie. **De risicoanalyse wordt bezorgd aan de preventiedienst van DPG Media via sarah.dedecker@dpgmedia.be.** Het is niet noodzakelijk deze template te volgen. Een alternatieve vorm is mogelijk.

Stap 2:

Gebruik dit ingevulde document om kort voor start van de opname/event een **veiligheidsrondgang** te doen en kijk de gemaakte afspraken na.

Gebruikt als

Voorafgaandelijke RA

Opgesteld door:

Naam:

Functie:

Datum:

Verslag veiligheidsrondgang:

Datum:

Omschrijving

Type:

Opname:

Event:

Locatie:

Studio 1 Studio 2

Studio 3 Studio 4

Andere locatie (omschrijving):

Kruis in onderstaand luik de deelnemers aan de rondgang aan

Verantwoordelijken / betrokken partijen:

<input type="checkbox"/>	Producer (productiehuis/partner event):	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Verantwoordelijke programmatie MEDIALAAN:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Events (publieksregie/eventproducer):	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Productiefaciliteiten:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Facilities of Preventiedienst:	<input type="text"/>

Publiek/deelnemers:

Vooropgesteld aantal publiek/deelnemers:	<input type="text"/>
Minimum nodig voor programmatie:	<input type="text"/>
Aantal crew:	<input type="text"/>
Maximum aantal met borging veiligheid:	<input type="text"/>
Brandwachten (1 per 100pers, incl. crew), aantal:	<input type="text"/>

Inplantingsplan beschikbaar?

Ja Nee

Nooduitgangen en vluchtwegen aangeduid?	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK
Mogelijkheden voor extra publiek duidelijk?	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK
Extra blusmiddelen aangeduid?	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK
Locatie brandwachten bepaald?	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK

Risico's en maatregelen

Een item wordt afgevinkt indien het gevaar/risico aanwezig is tijdens het event of de productie. De te nemen of genomen maatregelen worden vermeld.

Brandveiligheid

- Gebruik van vuur/fakkels/brandbare gassen, ...

- Gebruik van pyrotechniek/special effects

- Gebruik van rookeffecten

- Brandbaar materiaal (gordijn, hout, doeken, confetti, tent, ...) in combinatie met warmte- / ontstekingsbron

- Brandverspreiding buiten studio's

Maatregelen

- Extra blusmiddelen
- Veilige afstand tot brandbare materialen en onbedoelde aanraking is niet mogelijk
- Correcte opslag van gasflessen, beperkt tot dagverbruik
- Keuring van gasinstallaties van cateringsvoorziening
-
- Veiligheidsdossier via gespecialiseerde firma
-
- Detectie uitzetten en terug aanzetten via bewaker gebouw
-
-
-
- Kabeldoorvoeren afgedicht met zakjes
- Branddeuren gesloten/te sluiten
-

Brand door overbelasting elektrische circuit

Respecteer maximale afstand van 50m van stopcontact tot gebruiker (of volgens voorschriften materiaal)

Haspel verlengkabel steeds volledig afrollen

Vermijdt combinatie van verschillende verlengsnoeren

Respecteer het maximaal toegelaten vermogen van de kabelhaspel of stekkerdoos, en stem af met het vermogen van de gebruikers

Evacuatie

Chaos, paniek, ... ten gevolge van onvoorspelbare gebeurtenis, brand, explosie, ...

Maatregelen

Nooduitgangen vrij en duidelijk zichtbaar

Voldoende nooduitgangen (1 voor <100p, 2 voor >100 en <500p, 3 vanaf 500p)

Logische route – vluchtweg naar nooduitgang

Vluchtweg buiten de locatie is vrij, duidelijk, voldoende in aantal, voldoende breed, gesignaleerd, ...

Max. 10 stoelen per gangpad

Val van personen

Gevaar op vallen van personen of stoten tegen of struikelen - op gelijke hoogte

Gevaar op vallen van personen van podium

Gevaar op vallen van personen van platform techniek

Val van hoogte - Volgspotter

Maatregelen

Losse stoelen vastgemaakt aan elkaar

Kabels etc. op de vloer (niet in doorgang, opgehangen, afgeschermd door matten, ...)

Uitstekende delen (ruw, scherp, ...) zichtbaar gemaakt of afgeschermd

Gladde vloer

Lage doorgangen gemarkeerd

Veiligheidsafstand tot rand gecommuniceerd, aangeduid, gerespecteerd

Rand zichtbaar gemaakt, stootlat

Leuning rondom platform

Rand zichtbaar gemaakt, stootlat

Dragen van valbeveiliging, correcte manier om in te stappen

Gebruik van gekeurd materiaal

Opgeleide personen voor hoogtewerk

Vallen van hoogte/trap/... bij toegang tot podium

Vallen van hoogte/trap/... bij tribune

Val van voorwerpen, constructies

Val van opgehangen elementen

Trap met leuning

Traptreden zichtbaar, gebruik van schemerlicht

Begeleiding voorzien

Correct design trappen

Geen openingen in de vloer

Leuning voorzien met tussenleuning/ (vertikale spijlen) aan trappen en rondom tribune

Traptreden zichtbaar, betreden met aangestoken verlichting

Begeleiding voorzien

Correct design trappen, veilige ondergrond

Stoelen aan elkaar bevestigen, stootlat ter voorkoming van afschuiven

Geen openingen in de vloer

Maatregelen

Dubbele veiligheid bij ophangingen, geen losse onderdelen

Takels met overbelastingsbeveiliging én 3-maandelijks gekeurd

Respecteer belastingsgrenzen van takels en truss-constructies (conform laadtabel, technische fiche) en respecteer veiligheidsmarge (:2) bij ophangingen boven mensen

Instorten van tijdelijke constructie - tribune, ...

Instorten van tijdelijke constructie - tent, ...

Elektriciteit

Elektrocutie

Stelling worden opgebouwd door een bevoegde persoon 'monteerder stelling' die de stelling ook in dienst stelt (aantoonbaar via gehandtekening stellingkaart) rekening houdende met de gebruiksvoorwaarden (toegankelijk voor publiek, ...) en belastingsgrenzen. Of de stelling wordt gekeurd voor gebruik door een Externe Dienst voor Technisch Controle.

Stabiele opbouw, conform berekeningsnota's, door opgeleid personeel,... wordt bevestigd door keuring voor indienstname door EDTC.

Belastingsgrenzen gekend en bewaakt (inclusief belasting wind, sneeuw, regen,...)

Maatregelen

Geen zichtbare gebreken aan de gebruikte elektrische installatie

Verlengsnoeren in goede staat

Elektrische componenten geaard

Bliksembeveiliging voor buitenlocaties

Divers

- Geluidsniveau > 85dB(A)
- Helium ballonnen
- Elektromagnetische straling - IR, UV, microgolf, laser
- Dieren
- Hijsen van personen
- Zuurstof-stikstof-inerte gasflessen

- Water (waterbassin, regeninstallatie, ...)
- Inzet van drones, heli's, ...
- Cateringsvoorzieningen

Maatregelen

- Continue meting van het volume
-
-
-
-
- Stabiel, beschermd tegen omvallen, slangen en koppeling in goede staat, daghoeveelheid
-
- Vergunningen
- Correcte plaatsing, keuringsattest elektrische -en gasinstallatie
- Toelating FAVV