

## 47/22 kV-ledning Hamang - Berger.

### Overordnet kontrollplan – 3257-PL-0002-02

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kontr.
02	31.07.2023	Utkast ifb. Høring av Detaljplan	POJ	HB

Nr.	Aktivitet	Krav (dokument)	Referanse (dokument)	Kommentar	Ansvarlig	Frist	Gjennomført (dato)
1	Overlevering av godkjent Detaljplan til entreprenør	Anleggskonsesjon, NVE Veileder for Detaljplan	Godkjent Detaljplan	Må overleveres til entreprenør så tidlig som mulig.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
2	Kontrollere entreprenørens organisasjonsplan	Tilbudsinnbudelse, Godkjent Detaljplan	Organisasjonsplan	Inkludert beredskapsplan og varslingsplan	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
3	Kontrollere entreprenørs fremdriftsplan.	Tilbudsinnbudelse, Godkjent Detaljplan	Fremdriftsplan	Inkludert rutiner for kontroll og rapportering av fremdrift	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
4	Kontrollere entreprenørens HMS-plan	Anbudsinnbudelse Teknisk beskrivelse	HMS-plan	Skal inkludere rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt ytre miljø.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
5	Kontrollere entreprenørens Kvalitetssikringsplan	Anbudsinnbudelse, Teknisk beskrivelse	Kvalitetssikringsplan	Skal inkludere arbeidsrutiner, samt rutiner for gjennomføring av SJA.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
6	Kontrollere entreprenørens transportplan	Godkjent Detaljplan	Transportplan	Inkludert rutiner for kontroll og vedlikehold av maskiner.	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
7	Kontrollere entreprenørens Riggplan	Godkjent Detaljplan	Riggplan	Inkludert nødvendige rutiner	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
8	Kontrollere entreprenørens avfallsplan	Godkjent Detaljplan, Anbudsinnbudelse, teknisk beskrivelse	Avfallsplan	Inkludert nødvendige rutiner	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
9	Kontrollere entreprenørens miljøplan	Godkjent Detaljplan, Anbudsinnbudelse, teknisk beskrivelse	Miljøplan	Inkludert nødvendige rutiner	Prosjektleder	Ved kontraktsinngåelse	
10	Merking av transportveier	Godkjent Detaljplan, Transportplan	Fysisk merking i terreng		Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
11	Forundersøkelser av transportveger	Godkjent Detaljplan, Transportplan	Befaring, rapport		Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
12	Merking av kulturminne (om nødvendig)	Godkjent Detaljplan	Fysisk merking i terreng	Inkludert nødvendig sikringszone	Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	
13	Vannprøver av brønner (om nødvendig)	Godkjent Detaljplan	Mattilsynet		Prosjektleder/ Kontrollør	Før anleggsstart	

Nr.	Aktivitet	Krav (dokument)	Referanse (dokument)	Kommentar	Ansvarlig	Frist	Gjennomført (dato)
14	Utarbeide plan for byggemøter og informasjonsflyt.	Tas inn i kontrakt	Byggherrens kontrollplan		Prosjektleder/ Kontrollør	Ved kontraktsinngåelse	
15	Utarbeide plan for kontroll av entreprenørens arbeid	Anbudsinnbudelse	Byggherrens kontrollplan		Prosjektleder/ Kontrollør	Ved kontraktsinngåelse	
16	Kontroll av skogrydding	Godkjent Detaljplan,	Avviksrapporter referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
17	Vurdering av Stubbebehandling	Godkjent Detaljplan,	Avviksrapporter referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
18	Kontroll av kulturminne	Transportplan, Riggplan, Kontrollplan	Avviksrapporter referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
19	Kontroll av transport	Transportplan, kontrollplan	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
20	Kontroll av sikring av byggeplasser	Riggplan, kontrollplan	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
21	Kontroll av fundamenter	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
22	Kontroll av mastemontasje	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse, tegninger	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
23	Kontroll av strekking	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
24	Kontroll av sprengningsarbeider	Fremdriftsplan, Teknisk beskrivelse,	Avviksrapporter, referat fra befaring		Kontrollør	Fortløpende	
25	Oppfølging av egne avviksrapporter	Avviksrapporter	Avviksrapporter	Kontinuerlig oppfølging	Prosjektleder/ Kontrollør	Fortløpende	
26	Oppfølging av entreprenørens endringsmeldinger	Endringsmeldinger	Endringsmeldinger	Kontinuerlig oppfølging	Prosjektleder/ Kontrollør	Fortløpende	
27	Kontroll av kobling	SHA-plan	Avviksrapporter, referat	Kontroll at kontakt og prosedyre for kobling blir gjennomført ihht. SHA-plan	Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
28	Kontroll av entreprenørens opprydding før avslutning	Godkjent Detaljplan	Avviksrapport, Befaringsrapport	Både på riggområder, anleggsområder og transportveier	Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
29	Gjennomføre sluttbefaring, eventuelt sammen med NVE	Teknisk beskrivelse	Befaringsrapport		Prosjektleder/ Kontrollør	Ferdig anleggsarbeid	
30	Evaluering av gjennomføring av prosjekt		Møtereferat, dokumentert gjennomgang	Evaluering av prosjekt for å sikre erfaringsoverføring til andre prosjekter	Prosjektleder	Ferdig anleggsarbeid	