

Baustellenbericht

Entwässerung Schwammhöhe Glarus



Kunde

Bauherr
Gemeinde Glarus

Auftragsvolumen
30'000.- CHF

Objektbeschreibung
Entwässerungsleitung mit Steckmuffen,
zusätzlich Einsatz von Schrumpfmuffen in
Wasserschutzzone

Lieferzeitraum
05-06/2017

Besondere Anforderungen
Die Entsorgungsleitung eines Restaurants
sowie einer Jugendherberge musste neu
verlegt werden. Die Leitung verläuft zum
grossen Teil durch eine Wasserschutzzone
und musste deshalb verstärkt gegen
Wurzeleinwuchs geschützt werden. Zu diesem
Zweck wurde über die Muffen der Leitung
zusätzlich jeweils eine Schrumpfmuffe
gezogen. Die Schrumpfmuffe wird vorsichtig
mit dem Gasbrenner erhitzt und zieht sich
dann fest über die Muffe, eine Kleberschicht
im Inneren der Schrumpfmuffe sorgt für eine
feste Verbindung zum Rohr und zur
Überschiebmuffe.