

Bestillingsblanket

montering af luft-luft varmepumpe

Bestillingen indsendes til LJ Montage A/S
E-mail: info@ljmontage.dk
Tel.: 86531366

Web: www.ljmontage.dk

Prisen for **Standardmonteringen** er kr. 4.345, - inkl. Moms

Montering af følgende anlæg: _____ stk. model: _____

Kundeoplysninger:

Navn: _____
Adresse: _____
Post nr./by: _____
Tlf: _____
E-mail: _____
Kontaktperson: _____

Monteringsadresse

Navn: _____
Adresse: _____
Post nr./by: _____
Tlf: _____

Når denne blanket er udfyldt og LJ Montage A/S har modtaget den, vil kunden blive kontaktet, hvor eventuelle spørgsmål kan blive afklaret og et tidspunkt for monteringen aftales.
(Monteringer udføres indenfor normal arbejdstid)

Udendørsdel (standardmonteringen)

- Placeres på jorden (anbefales - kræver et par havefliser/kørefliser er bedst) leveret af kunden.
 Monteres på en ydermur? (max 1,5 meter højde, kræver vægbeslag)

Hvilket materiale er ydermuren lavet af: Mursten Træ Andet _____
Bemærkninger til monteringen: _____

Standard monteringen omfatter:

- Som standard monteres udendørsdelen op til 4 meter fra indendørsdelen.
- Et hul på ca. Ø 70 mm bores gennem ydermur til rør/slanger.
- Kabel samt afløb og kobberrør monteres af autoriseret kølemontør.

HUSK SIDE 2

ISO 9001, KMO & VE Certificeret mere end 30 års erfaring indenfor ventilation, varmepumper & køl

- Tilslutning til en eksisterende stikkontakt / sikkerhedsafbryder med jord samt tilstrækkelig ampere indenfor 1,5 meter fra indendørsdelen / udendørsdelen, variere efter model (Jordspyd kan tilkøbes)
 - Indendørsdelen monteres indvendigt på en ydervæg, inkl. beslag - højde maks. 2 meter.
 - Kondensafløb føres til jorden ved yderdel (op til 4 meter)
 - Udendørsdelen tilsluttes og stilles på underlag lavet af kunden. (fødder/vægbeslag kan tilkøbes)
- NB. Fødder anbefales. Så undgå evt. resonans igennem væggen.
- Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse.
 - Emballage bortskaffes (ikke paller)

Følgende er ikke inkluderet i monteringen:

- Ekstra rør samt isolering, når indendørsdelen er mere end 4 meter fra udendørsdelen.
- Evt. malerarbejde samt rengøring og efterreparationer
- Boring af hul i beton eller andet armeret materiale
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timepris på kr. 715,- inkl. Moms)
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørs beplantning og lignende er til gene for montøren
- Opsætning af wifi styring er ikke med i monteringen (Tilkøb).
Denne ydelse skal rekvireres på forhånd, hvis dette ønskes.

Generelt:

- Omtalte anlæg er på monteringsadressen og afregnet med forhandleren.
- Ved forgæves kørsel betales kr. 1.500,- (Evt. afbud senest to hverdage før)
- Priserne gælder over hele Jylland, Fyn, Sjælland, inkl. Brofaste øer. For ikke brofaste øer, Tillægges merpris

Øvrige priser:

Ekstra arbejde afregnes med kr. 715,- inkl. Moms pr. time

Ekstra rørføring (inkl. Elkabel, kobberrør, kabelbakker og kølemiddel) over 4 meter mellem indendørs- og Udendørsdelen afregnes med kr. 575,- inkl. moms pr. meter.

Udskiftning af luft-luft varmepumpe, ny varmepumpe placeres samme sted. Udføres som standardmontering samt demontering og bortskaffelse af gammel varmepumpe. Tillæg 795,- inkl. moms pr styk.

Afregning:

Der fremsendes en faktura efter udført arbejde, betaling netto kontant.

Underskrift:

Jeg er indforstået med og har gennemlæst ovenstående regler for montering af en luft-luft varmepumpe og bekræfter med min underskrift (må gerne udfyldes elektronisk), at de afgivne oplysninger er korrekte.

Dato. _____/_____-2023 _____

Gældende 2023

NB! Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer